



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Progetto: DL Crescita 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica
- Fondo per lo sviluppo e coesione ex art. 30 DL 34/2019 -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

9

Cronoprogramma

Data:

Ottobre 2019

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:

geom. Massimo Piria

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ URBANA
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana			
giorni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
n°	fasi di lavoro																													
Via Leoncavallo-Sardegna																														
1	Allestimento cantiere																													1
2	Rifacimento marciapiedi																													12
5	Impianto smaltimento acque meteoriche																													4
6	Disallestimento cantiere																													1
7	Allestimento cantiere																													1
8	Rifacimento manto stradale																													2
9	Disallestimento cantiere																													1
10	Allestimento cantiere																													1
11	Esecuzione segnaletica																													1
12	Disallestimento cantiere																													1
																										25				
Via Bellini																														
1	Allestimento cantiere																													1
2	Abbattimento alberature																													2
3	Rimozione aiuole																													1
5	Rifacimento marciapiedi ed aiuole																													5
8	Impianto smaltimento acque meteoriche																													2
9	Disallestimento cantiere																													1
10	Allestimento cantiere																													1
11	Esecuzione segnaletica																													2
12	Disallestimento cantiere																													1
																										16				
Via San Giacomo - Nuraxinieddu																														
30	Allestimento cantiere																													1
31	Abbattimento alberature																													2
33	Ripristino marciapiedi																													17
34	Impianto smaltimento acque meteoriche																													3
35	Disallestimento cantiere																													1
36	Allestimento cantiere																													1
38	Rifacimento manto stradale																													2
39	Disallestimento cantiere																													1
40	Allestimento cantiere																													1
41	Esecuzione segnaletica																													2
42	Disallestimento cantiere																													1
																										27				
San Quirico																														
30	Allestimento cantiere																													1
31	Ripristino marciapiedi																													5
32	Disallestimento cantiere																													1
40	Allestimento cantiere																													1
41	Esecuzione segnaletica																													1
42	Disallestimento cantiere																													1

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ URBANA
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Vie Leoncavallo-Sardegna	1	25	4	100
2	Via Bellini	1	16	4	64
3	Via San Giacomo - Nuraxinieddu	1	27	4	108
4	San Quirico	1	10	4	40
sommano			78		312

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

312