



COMUNE DI ORISTANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

**"Piano di interventi per l'adeguamento
alla normativa antincendio degli istituti scolastici"**

Decreto Ministeriale N. 101 del 13 Febbraio 2019

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA MARCONI
CODICE EDIFICIO ANAGRAFE 0950380134 - CUP H16B19001710005
**"Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
nella Scuola di Via Marconi"**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| OGGETTO: CRONOPROGRAMMA | ALLEGATO: 8 |
| | DATA: GENNAIO 2020 |

| | | |
|---|---|---|
| Il Dirigente dei LL.PP.: dott. ing. Roberto Sanna _____ | Il Responsabile del procedimento dott. ing. Alberto Soddu _____ | Il progettista: geom. Antonio Vacca _____ |
|---|---|---|

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

| <u>n°</u> | <u>fasi di lavoro</u> | <u>impresa</u> | <u>giorni</u> | <u>n° addetti</u> | <u>u./giorni</u> |
|-----------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 | ALLESTIMENTO CANTIERE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Rimozione, trasporti e conferimenti a discarica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Opere edili finalizzate al montaggio del nuovo infisso | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Produzione infisso con vetro tagliafuoco EI 60 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 5 | Montaggio infisso e opere di finitura finali | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | DISALLESTIMENTO CANTIERE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| sommano | | | 32 | | 64 |

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

64