



Lavori: REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO E NEL CIMITERO DI MASSAMA  
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

Impresa: S.I.CAL. Srl. - via dei Caseifici n. 2 - 09075 Santulussurgiu (OR)

Contratto: Determinazione n. 1544 del 16.12.2019

Importo a base d'asta: € 32.640,00  
Importo di contratto: € 26.066,30 (al netto del ribasso d'asta del 20,140%)  
Oneri per la sicurezza: € 450,00

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data novembre 2019 dal geom. Massimo Piria, dipendente del Settore LL.PP. del Comune di Oristano, approvato con deliberazione della G.M. n. 262 del 05.12.2019 per l'importo complessivo di € 29.829,82 così ripartito:

1) Lavori al netto	€ 26.066,30
2) Oneri per la sicurezza	€ 450,00
3) IVA al 10% su lavori ed oneri	€ 2.651,63
4) Incentivo	€ 661,80
7) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,09
Sommano	€ 29.829,82

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La G.M. con deliberazione n. 262 del 05.12.2019 ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di € 29.829,82 finanziato con copertura ai capitoli 7200 2 7244, rispettivamente per € 17.829,82 ed € 12.000,00.

#### Assuntore dei lavori:

I lavori di completamento, assegnati mediante affidamento diretto come normale prosecuzione dell'appalto principale, alla ditta SI. CAL. Srl. con sede in Santulussurgiu, per il corrispettivo netto di € 26.066,30 oltre a € 450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui alla Determinazione n. 1544 in data 16.12.2019.

#### Contratto principale:

I lavori sono stati affidati mediante sottoscrizione della determinazione n. 1544 del 16.12.2019, per l'importo netto di € 26.066,30 oltre a € 450,00 per oneri di sicurezza.

#### Perizia suppletiva e di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia.

#### Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Antonio Vacca, dipendente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto geom. Massimo Piria.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione non è contemplato.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione non è contemplato.

#### Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 30 gennaio 2020 come da verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

#### Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 13 del capitolato speciale di appalto giorni 90 (novan-

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Oristano, li 6 aprile 2020

Il Direttore dei Lavori  
(geom. Massimo Piria)



*Massimo Piria*