

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO  
P.ZZA ELEONORA - ORISTANO

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO SAN  
PIETRO IN ORISTANO E NEL CIMITERO DI MASSAMA  
\*\*\* LAVORI DI COMPLETAMENTO \*\*\*

IMPRESA: SI.CAL. SRL.  
VIA DEI CASEIFICI N. 2 - 09075 SANTULUSSURGIU (OR)

CONTRATTO: Determinazione del 16-12-2019 numero 1544

### STATO FINALE DEI LAVORI

Importo del progetto	Euro	29379.82	Data di consegna dei lavori:	30-01-2020
Importo dei lavori a base d'asta	Euro	32640.00	Data di inizio dei lavori:	30-01-2020
Variazione d'asta del -20.140 %	Euro	-6573.70	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori:	28-04-2020
Importo di contratto	Euro	26066.30		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	450.00		
Fondi a disposizione dell'Amministrazione per:				
IVA su lavori ed oneri, al 10%		2651.63	I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni:	___
Incentivo art. 12 L.R. 5/2007		661.80		
Imprevisti, a disposizione		0.09	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è in data:	___/___/___
		0.00		
		0.00	Giorni impiegati in più:	___
		0.00		
		0.00	Giorni impiegati in meno:	___
Somma complessiva impegnata	Euro	29379.82		

S T A T O    D ' A V A N Z A M E N T O    D E I    L A V O R I

N°	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	
1	Lav004	<p>LOCULO PREFABBRICATO IN BATERIA DA TRE FILE SOVRAPPOSTE</p> <p>Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre file sovrapposte della capacità di 168 loculi cadauna del tipo monoblocco prefabbricati portanti con dimensioni interne tassativamente non inferiori a cm 70x75x225, (così come prescritte dalla delibera della Giunta Regionale n. 51/24 del 17/11/2009), mentre i loculi delle file nelle testate avranno dimensioni interne di cm 70x84x225, dimensionati per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3 incernierata al loculo.</p> <p>Nella realizzazione sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed il relativo onere di conferimento;</li> <li>- fondazione a platea dello spessore di cm 30 in calcestruzzo cementizio Rck 20, armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15;</li> <li>- pareti prefabbricate in cav dello spessore cm 10, per il rivestimento delle due testate del colombario;</li> <li>- pensiline di copertura frontale, prefabbricate in c.a.v. con della lunghezza di cm 65, con inclinazione sull'orizzonte non inferiore a 13° al fine di facilitare l'introduzione del feretro, munite di gocciolatoio, compresa la rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento;</li> <li>- solaio di completamento dello spessore di cm 5 in calcestruzzo cementizio Rck 20 realizzato in opera, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15;</li> <li>- impermeabilizzazione del solaio di copertura e delle pensiline con stesa di prodotto impermeabilizzante bicomponente quale Mapelastich o Elastic o simili;</li> <li>- stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni;</li> <li>- tinteggiatura di tutte le parti a vista del colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni del colore indicato dalla DL, previa una mano di aggrappante acrilico per superfici murali;</li> <li>- lastra di chiusura in marmo dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, eseguita in "Biancone di Orosei" e fissata alla struttura con borchie metalliche.</li> </ul> <p>Il tutto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente.</p>					
		Totale articolo	Lav004	cad	48,000	680,00	32'640,00

Il Direttore Lavori:

*Mossino Pire*



S T A T O   D ' A V A N Z A M E N T O   D E I   L A V O R I

N°	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		TOTALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06-04-2020			Euro	32'640,00
		VARIAZIONE D'ASTA DEL -20.140 %			Euro	- 6'573,70
		RESTANO I LAVORI AL NETTO			Euro	26'066,30
		Sommano i pagamenti emessi			Euro	0, 0
		Risulta il credito dell'impresa per i lavori			Euro	26'066,30
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	450,00
		Risulta il credito dell'impresa			Euro	26'516,30

ventiseimilacinquecentosedici/30

ORISTANO , li 06-04-2020

Il Direttore Lavori:

*Messico Piva*



L' Impresa:

**S.I.C.A.L. s.r.l.s**  
*Unipersonale*  
 Via Dei Caseifici, 2  
 09075 SANTU LUSSURGIU (OR)  
 P. Iva 01179590953

Il Responsabile del Procedimento:

*Donatella*

