



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

COMPLETAMENTO DI DUE BATTERIE DI LOCULI
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

8

Cronoprogramma

Data:

Giugno 2020

Scala:

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il progettista:

geom. Massimo Piria

(cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
 Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
 Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
 - le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
 - le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
 L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro		1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana							9° settimana							10° settimana							11° settimana							12° settimana							
giorni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
n° fasi di lavoro																																																																																						
Batteria n. 1		1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana							9° settimana							10° settimana							11° settimana							12° settimana							giorni
1	Allestimento cantiere e delimitazione area																																																																																					1
2	Scavi e movimenti di terra per platea loculi																																																																														1							
3	Realizzazione platea per batteria loculi																																																																							2														
4	Realizzazione pavimentazione antistante																																																																2																					
5	Installazione manufatti prefabbricati loculi																																																																1																					
6	Opere di impermeabilizzazione copertura																																																																1																					
7	Opere di tinteggiatura																																																																1																					
8	Installazione lastre lapidee e supporti																																																																1																					
9	Disallestimento cantiere																																																																1																					
																																																																																						11
Batteria n. 2		1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana							9° settimana							10° settimana							11° settimana							12° settimana							giorni
10	Allestimento cantiere e delimitazione area																																																																													1								
11	Scavi e movimenti di terra per platea loculi																																																																						1															
12	Realizzazione platea per batteria loculi																																																															2																						
13	Realizzazione pavimentazione antistante																																																															2																						
14	Installazione manufatti prefabbricati loculi																																																															1																						
15	Opere di impermeabilizzazione copertura																																																															1																						
16	Opere di tinteggiatura																																																															1																						
17	Installazione lastre lapidee e supporti																																																															1																						
18	Disallestimento cantiere																																																															1																						
																																																																																						11

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n°	ubicazione lavorazioni	impresa	giorni	n° addetti	u./giorni
1	Batteria n. 1	1	11	4	44
2	Batteria n. 2	1	11	4	44
sommano			22		88

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

88