



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2022 -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

9

Cronoprogramma

Data:

Dicembre 2021

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Sara Angius

Il progettista:

geom. Massimo Piria

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni
 (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
 Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
 Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
 - le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
 - le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
 L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana			
giorni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
n°	fasi di lavoro																											giorni		
Via Santulussurgiu																														
1	Allestimento cantiere																													4
2	Rifacimento marciapiedi																													38
3	Impianto smaltimento acque meteoriche																													8
4	Disallestimento cantiere																													4
5	Allestimento cantiere																													1
6	Esecuzione segnaletica																													2
7	Disallestimento cantiere																													1
																										58				
Via Gialetto																														
1	Allestimento cantiere																													2
4	Rifacimento marciapiedi ed aiuole																													17
5	Impianto smaltimento acque meteoriche																													4
6	Disallestimento cantiere																													1
7	Allestimento cantiere																													1
8	Esecuzione segnaletica																													2
9	Disallestimento cantiere																													1
																										28				
Via Amsicora																														
30	Allestimento cantiere																													2
31	Rifacimento marciapiedi																													20
38	Impianto smaltimento acque meteoriche																													6
39	Disallestimento cantiere																													1
40	Allestimento cantiere																													2
41	Esecuzione segnaletica																													2
42	Disallestimento cantiere																													1
																										34				
Interventi localizzati																														
30	Allestimento cantiere																													3
31	Ripristino marciapiedi																													21
32	Disallestimento cantiere																													5
40	Allestimento cantiere																													3
41	Esecuzione segnaletica																													3
42	Disallestimento cantiere																													3
																										38				

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Via Santulussurgiu	1	58	4	232
2	Via Gialetto	1	28	4	112
3	Via Amsicora	1	34	4	136
4	Interventi localizzati	1	38	4	152
sommano			158		632

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

632