



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 379/2020

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 66 DEL 23/01/2020

Settore sviluppo del territorio  
Servizio urbanistica e pianificazione territoriale

**Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO". - CUP: H11H17000070003. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 107, C.5, DEL D.LGS 50/2015 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO:**

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1258 del 29/10/2018 si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo del "Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano", redatto dal RTP con capogruppo la SCE Project srl, dell'importo totale per lavori di € 2.840.392,77 di cui € 2.814.994,28 per lavori soggetti a ribasso ed € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 1.235.522,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1383 del 29/11/2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara aperta inerente i lavori in oggetto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1275 del 31/10/2018 si è provveduto a nominare l'ing. Michele Scanu, dipendente del comune di Oristano, Direttore dei Lavori per la realizzazione dei suddetti lavori;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 411 del 23/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo con le



## COMUNE DI ORISTANO

---

funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Carlo Piras;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 381 del 17/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo e tenuta della contabilità dei lavori all'ing. Francesco Contini;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 345 del 04/04/2019 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la gara d'appalto inerente i lavori per la realizzazione del "Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano" al Consorzio stabile MEDIL scarl, con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, con un ribasso percentuale del 14,769%, per un importo di € 2.399.247,77 oltre ad € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più € 242.464,63 per Iva al 10%;
- che con contratto d'appalto rep. n. 06 del 13/06/2019 è stato affidato l'appalto per la realizzazione del "Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano" al Consorzio Stabile MEDIL scarl, con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29;

**VISTO** il verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto dal direttore lavori in data 17/04/2019, da cui si evince che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 285 (duecentottantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi è prevista entro il giorno 27 gennaio 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 3247 del 16/01/2020 con la quale il legale rappresentante nonché direttore tecnico dell'impresa esecutrice Consorzio Stabile MEDIL scarl, con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, ha richiesto una proroga di 100 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a causa del rallentamento degli stessi dovuto alla concessione di un'area di cantiere a RFI S.p.A., al rinvenimento di manufatti e materiali di proprietà di RFI all'interno dell'area di cantiere, alle giornate di pioggia incessante nei mesi autunnali che hanno reso impraticabile il cantiere per diversi giorni e ai ritardi nelle sospensioni della circolazione ferroviaria di competenza di RFI;

**VISTA** la nota prot. n. 4608 del 22/01/2020 con la quale il direttore dei lavori, ing. Michele Scanu, ha comunicato, su apposita istanza da parte del RUP, che le circostanze evidenziate dall'impresa nella richiesta di proroga possono ritenersi giustificate, pertanto, esprime parere favorevole a una proroga di n. 90 (novanta) giorni del termine contrattuale;

**RILEVATO** che il RUP, visto tutto quanto sopra riportato, ritiene validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi, ritenendo opportuno concedere la proroga in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi come proposto dal direttore lavori, in virtù del rallentamento che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa;



## COMUNE DI ORISTANO

---

**RITENUTO** giusto e congruo concedere la proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi sul termine contrattuale e di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori cadrà il giorno 26 aprile 2020;

**VISTO** l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 così come modificato ed integrato dal correttivo D.Lgs. 56/2017 e per ultimo dalla Legge 55/2019 (sblocca cantieri)

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000

**VISTO** lo statuto comunale;

### DETERMINA

- 1) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di giorni **90** (novanta) al termine previsto nel contratto Rep. n. 6 del 13/06/2019, richiesta dall'Impresa Consorzio Stabile MEDIL scarl, con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, per la realizzazione del "*Centro intermodale e stazione di interscambio di Oristano*";
- 2) di stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno **26 aprile 2020**;
- 3) di trasmettere copia del presente atto amministrativo all'impresa suddetta e al Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

Sottoscritta dal Dirigente  
**PINNA GIUSEPPE**  
con firma digitale