

COMUNE DI ORISTANO



PROVINCIA DI ORISTANO

**SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI - CODICE EDIFICIO 0950380060**

**"Interventi di somma urgenza nell'edificio della Scuola Primaria sito in via Cairoli - Sa Rodia"**

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 180.600,00	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 177.600,00	
RIBASSO D'ASTA	26,352%	
IMPORTO DI CONTRATTO (ESCLUSO ONERI)	€ 130.798,85	
ONERI SICUREZZA	€ 3.000,00	
IMPORTO DI CONTRATTO (INCLUSO ONERI)	€ 133.798,85	
APPROVAZIONE PROGETTO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 02.07.2019	
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	DET. DIRIG SETTORE. LL.PP. N. 825 DEL 20/07/2019	
IMPRESA	DITTA TECNOGROUP SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO VILLAURO 27, 90142 PALERMO (PA) - P.IVA 05570580828	
CONTRATTO	RdO. N. 2342795 - IDENTIFICATIVO UNIVOCO OFFERTA N. 5636975 DEL 10/07/2019	
APPROVAZIONE PERIZIA	DET. DIRIG SETTORE. LL.PP. N.1265 DEL 29/10/2019	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	GEOM. ANTONIO VACCA	
PROGETTISTA	ING. ALBERTO SODDU	
DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	ING. ALBERTO SODDU	
CONSEGNA LAVORI	18/09/2019	

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 111 del Dlgs n. 50 del 18 Aprile 2016)

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre in Oristano il sottoscritto Ing. Alberto Soddu Direttore dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto, facendo seguito al sopralluogo del 17 Dicembre 2019, durante il quale, alla presenza del Geom. Baldi, rappresentante dell'impresa TecnoGroup SRL con sede legale a Palermo in Largo Villaura, 27 - P.IVA 05570580828 e del Geom. Antonio Vacca Responsabile del Procedimento venne constatato che i lavori risultavano in fase di ultimazione, si è recato sul luogo dei lavori con il Geom. Antonio Vacca al fine di accertare l'effettiva conclusione dei lavori come preventivamente comunicato per le vie brevi dall' Impresa e successivamente formalizzata con Posta Certificata

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- Richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 18/09/2019;
- Considerato che ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 75 (*settantacinque*) naturali e consecutivi, scadeva in data 01/12/2019;
- Considerato altresì che per effetto dell'approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante sono stati concessi dalla Stazione Appaltante ulteriori 30 giorni di proroga per la realizzazione delle opere di perizia, approvata con Determinazione n. 1265 del 29/10/2019;

**CERTIFICA**


Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 15 (giorni) dalla data del 7/01/2020, per il completamento del montaggio delle staffe di sostegno del canale di gronda e di quattro pluviali ad integrazione di quanto già installato, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori  
Coordinatore per la Sicurezza



Il Responsabile del procedimento