



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 2813/2022

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**REGISTRO GENERALE N° 556 DEL 27/05/2022**

Settore lavori pubblici e manutenzioni  
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

**Oggetto: FSC 2017/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - CUP H17H18002500001 CIG 7871019A59 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTI** il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati - il DUP 2022/24;

**VISTO** il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione del Dirigente dei lavori pubblici e manutenzioni n 1352 del 22.11.2018 si è provveduto a nominare lo scrivente Ing Alberto Soddu RUP e Coordinatore per la sicurezza dei "lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana 2° stralcio funzionale" e il Geom Massimo Piria quale Progettista e Direttore dei lavori;



## COMUNE DI ORISTANO

- con determinazione n 754 del 05/07/2019 si è provveduto a nominare, in sostituzione del Geom Piria, il Geom Antonio Vacca quale direttore dei lavori;
- con Deliberazione G.C. n 219 del 27.11.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - 2° STRALCIO”** predisposto dal Geom Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui 432.200,60 per lavori, € 10.799,40 per oneri per la sicurezza, € 8.860,00 per incentivi, € 1.500,00 per fondo accordi bonari, € 1.000,00 assicurazione RUP, € 225,00 per contributo ANAC, € 44.300,00 per IVA sui lavori e oneri per la sicurezza ed € 115,00 per imprevisti;
- con propria determinazione n. 524 del 16.05.2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a favore della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio Srl con sede ad Elmas (CA), mediante l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, così come previsto dall' art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016, i lavori di **“FSC 2017/2020 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE”**, per un importo al netto del ribasso del 24,33%, pari ad € 337.845,60 oltre l'IVA al 10%;

**RICHIAMATO** il Contratto RDO 2283513 del 03.05.2019;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Geom Antonio Vacca in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 28.04.2020 sono stati eseguiti lavori per € 325.639,86 di cui € 6.820,07 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

**VISTA** la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 16.10.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

**RITENUTO** pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere, dando atto dell'economia pari ad € 12.608,30:

<b>A</b>	<b>Quadro economico</b>	
	Importo Lavori	€ 314.839,30
	Oneri per la sicurezza	€ 10.799,40
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 325.638,70</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	IVA 10% e IVA 22% su parte del 3 sal e saldo finale	€ 33.382,50
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 8.859,99
	Contributo ANAC	€ 225,00
	Lavori di completamento di € 180.848,39	€ 119.284,85
	Economie	€ 12.608,30



## COMUNE DI ORISTANO

	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>174.361,30</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	€ <b>500.000,00</b>

**RITENUTA** regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

### DETERMINA

1. Di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori **"FSC 2017/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE "** tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Antonio Vacca in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 28.04.2020 sono stati eseguiti lavori per € 314.839,30 oltre € 10.799,40 per oneri per la sicurezza, di cui € 6.820,25 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 16.10.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione del credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale;
4. di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere, dando atto dell'economia pari ad € 12.608,30 (finanziamento Mutuo Cassa DDPP):

<b>A</b>	<b>Quadro economico</b>	
	Importo Lavori	€ 314.839,30
	Oneri per la sicurezza	€ 10.799,40
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ <b>325.638,70</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	IVA 10% e IVA 22% su parte del 3 sal e saldo finale	€ 33.382,50
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 8.859,99
	Contributo ANAC	€ 225,00
	Lavori di completamento di € 180.848,39	€ 119.284,85
	Economie	€ 12.608,30
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>174.361,30</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	€ <b>500.000,00</b>



## COMUNE DI ORISTANO

5. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2022	7890	€ 500.000,00	2.02.01.09.00 0	03
<b>Frazionabile in dodicesimi</b>				<b>SI</b>				
				<b>NO</b>	<b>Art. 163 c. 5 lett. a)</b>			
					<b>Art. 163 c. 5 lett. b)</b>			
					<b>Art. 163 c. 5 lett. c)</b>			

5. di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **7871019A59/H17H18002500001**;

6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

**Di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

### L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente  
SODDU ALBERTO  
con firma digitale



## COMUNE DI ORISTANO

### RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
<b>EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :</b>						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO -  2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CA P_	FINANZIATO A 1/2	N. ID	ID DA ISTITUIRE	DENOMINAZIONE NUOVO ID
Importo Lavori	€ 314.839,30					
Oneri per la sicurezza	€ 10.799,40					
IVA 10%	€ 33.382,50					
Anac	€ 225,00					
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 8.859,99					
Lavori di completamento	€ 119.284,85					
Economie	€ 12.608,30					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>					



**COMUNE DI ORISTANO**

---