

Comune di Oristano
Provincia di Oristano

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA DI TIRIA (OR), PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 35.

COMMITTENTE: Comune di Oristano

IMPRESA: RESEARCH CONSORZIO STABILE, Corso Vittorio Emanuele n. 174 - Salerno

Contratto in data 30/09/2021 rep. n. 128 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 615'533,09

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	615'533,09
Data Consegna:	01/10/2021	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	01/10/2021	Importo per la Sicurezza:	19'544,10
Giorni Utili per Ultimazione:	280	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	08/07/2022	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	160'728,62
Data FINE LAVORI:	24/06/2022	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 615'533,09 - 100%)				
1 CAT. 001	MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	214'623,63 <i>(34,868%)</i>	214'623,63 <i>(34,868%)</i>
2 CAT. 002	CALCESTRUZZI, MANUFATTI, ACCIAI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	288'248,85 <i>(46,829%)</i>	288'248,85 <i>(46,829%)</i>
3 CAT. 003	CONDOTTE E APPARECCHIATURE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	8'714,87 <i>(1,416%)</i>	8'714,87 <i>(1,416%)</i>
4 CAT. 004	ONERI DI CAPITOLATO	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	4'630,60 <i>(0,752%)</i>	4'630,60 <i>(0,752%)</i>
5 CAT. 005	ONERI PER LA SICUREZZA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	19'544,10 <i>(3,175%)</i>	19'544,10 <i>(3,175%)</i>
6 CAT. 006	PERIZIA DI VARIANTE n. 1	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	79'771,04 <i>(12,960%)</i>	79'771,04 <i>(12,960%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				615'533,09 <i>(100,000%)</i>
	A R I P O R T A R E				615'533,09

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	615'533,09
				TOTALE euro	615'533,09
				A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE: Comune di Oristano
 STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			615'533,09
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	ANTICIPAZIONE euro			160'728,62
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 12/02/2022 euro			155'599,06
	Certificato N.2 del 02/04/2022 euro			167'010,42
	Certificato N.3 del 24/06/2022 euro			96'060,04
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			418'669,52
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			579'398,14
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			36'134,95
	Oristano, 13/07/2022			
	L'Impresa			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Narciso Piras			
	A R I P O R T A R E			