



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6369/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1320 DEL 24/11/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA DELLE MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE SUL TIRSO DELLA STRADA COMUNALE PER SILI"- APPROVAZIONE CONTABILITÀ' FINALE, QUADRO ECONOMICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: H17H20000360002

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 27/10/2022 col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing. Alberto Soddu;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati - il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Premesso che

1. con Deliberazione G.R. n. 53/48 del 20/12/2013 è stata approvata la programmazione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato nei territori comunali perimetrali PAI tra i quali il Comune di Oristano risultava beneficiario di un contributo di € 400.000,00 complessivi per interventi di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili";
2. con nota Prot. n. 28617 del 13.08.2014 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici comunica che, con provvedimento D.D.S.I.T. n. 44979/2661 del 23.12.2013 questo Comune è stato delegato per l'attuazione dell'intervento in oggetto disponendo dell'impegno di € 400.000,00 per l'annualità 2014.
3. con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 113 del 19.01.2015 è stato conferito, al Geom. Luciano Torrente, l'incarico della redazione del progetto



COMUNE DI ORISTANO

di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi topografici piano altimetrici, relativamente ai lavori di cui all'oggetto;

Premesso inoltre che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili", redatto dal Geom. Luciano Torrente, dell'importo complessivo di € 360.000,00;
2. con determinazione n.399 del 08/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal Geom. Luciano Torrente, dell'importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori, € 8.300,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Richiamate:

- la determinazione n.825 del 13/08/2021 con la quale è stata disposta la nomina dell'Ing. Sara Angius, funzionario tecnico di questa Amm.ne, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii, dell'intervento in oggetto;
- la determinazione n.957 del 30/09/2021 con cui sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili", a favore della ditta Edil Ricicli S.r.l. con sede in Via Santa Maria snc Villacidro, che ha offerto il ribasso del 28,332% sull'importo posto a base di gara di € 283.300,00, e pertanto per l'importo di € 197.087,00, oltre oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad € 8.300,00 e oltre € 45.185,14 IVA al 22% ;

Visto il contratto n.134 del 26/10/2021 sottoscritto dalle parti per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

Considerato che con determinazione n.214 del 19/03/2022 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili" redatta dal direttore dei lavori Geom. Luciano Torrente, che eleva l'importo netto contrattuale dei lavori da € 205.387,00 a € 233.203,16 oltre IVA a parità di costo complessivo dell'opera di euro 360.000,00;

Dato atto che:

- con liquidazione n.1092 del 11/05/2022 è stato approvato il Primo certificato d'avanzamento relativo ai lavori di cui in oggetto per un importo di € 121.400,00 al netto dell'I.V.A.;
- con liquidazione n. 1470 del 30/06/2022 è stato approvato il certificato di pagamento n. 2 relativo ai lavori in oggetto per un importo di € 41.00,00 al netto dell'I.V.A.,



COMUNE DI ORISTANO

- con determinazione n. 963 del 06/09/2022 è stata riconosciuta, a favore della ditta Edil Ricicli Srl la somma di € 9.358,77 oltre all'IVA al 22% di euro per un totale complessivo di € 11.417,6994 quali maggiori oneri per la compensazione dei prezzi afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 27 luglio 2022 in applicazione del prezzario aggiornato 2022 ai sensi dell'art.26 comma 1 della L.n.91/2022 con imputazione dei maggiori importi tra le somme derivanti dal ribasso d'asta e disponibili sul cap. 7918 del corrente esercizio finanziario;
- con determinazione n.1201 è stato disposto l'affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica stradale alla Ditta studio 96 di Leggeri Adriano per l'importo di € 2.042,38. che trova copertura nelle economie, in quanto non era stata prevista nel progetto originale ma in ritenuta necessaria per la sicurezza nell'attraversamento del ponte;

Dato atto che il direttore dei lavori Geom. Luciano Torrente ha presentato la documentazione relativa alla contabilità finale costituita da:

Stato finale,

Libretto Stato Finale

Sommario e Registro contabilità

Relazione finale e certificato di Regolare esecuzione

Contabilità straordinaria per compensazione prezzi

Verificato che dal certificato di regolare esecuzione risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 232.594,98, scaturiti dal ribasso del 28,33% sul prezzo a base di gara di € 312.963,92 e € 8.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 232.594,98 , da cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 224.116,10, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 8.478,88 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Accertato inoltre che:

1. ai sensi dell'art.26 comma 1 della L.n.91/2022 è stato determinato l'importo per la compensazione dei prezzi spettante all'impresa sui lavori contabilizzati e pagati durante l'anno 2022 ammontanti a € 232.594,98;
2. l'importo del certificato di pagamento straordinario come sopra determinato ammonta a € 10.398,63;



COMUNE DI ORISTANO

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Angius ha verificato la documentazione relativa allo stato finale e con la sottoscrizione ne ha valutato positivamente la stessa;

Ritenuto pertanto di procedere all'asestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

QUADRO COMPARATIVO			
DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA	ASSESTATO
A- LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	275.000,00 €	313.812,52 €	312.963,92 €
Ribasso del 28,332%	77.913,00 €	88.909,36 €	88.668,94 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso	205.387,00 €	233.203,16 €	232.594,98 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE			
Onorari progettazione	27.650,00 €	32.500,00 €	34.232,29 €
Cassa prev. e IVA su spese tecniche	7.769,65 €	9.132,50 €	9.619,27 €
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%	45.185,14 €	51.304,7 €	51.170,90 €
Accordi bonari	1.000,00 €	0	
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	5.666,00 €	6.442,25 €	6.425,28 €
Imprevisti	6.050,35 €	0	
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €
Oneri compensazione prezzi			10.398,63 €
IVA su compensazione prezzi			2.287,70 €
Lavori in economia			2.042,38 €
Economie	61.066,86 €	27.192,39 €	11.003,57 €
Importo somme a disposizione	154.613,00 €	126.796,83 €	127.405,02 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	360.000,00	360.000,0 €	360.000,0 €



COMUNE DI ORISTANO

€

Ritenuto di determinare il credito a favore dell'impresa EDILRICICLI come segue:

- € 8.478,88 a saldo dei lavori eseguiti e contrattualizzati;
- € 10.398,63 per compensazione prezzi per Certificato Unico straordinario;

Ritenuto inoltre di rideterminare l'onorario del progettista nonché Direttore dei lavori, in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, applicando i parametri generali previsti dal DM 17/06/2016, per l'importo di € 34.232,29 pari a € 43.433,93 comprensivo di Iva e Cassa e pertanto per un importo aggiuntivo di € 2.540,76;

Preso atto che la somma da destinare agli oneri incentivanti per le funzioni tecniche a favore dei dipendenti comunali di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 ammonta a complessivi 6.425.28 € di cui € 5.140,22 per i dipendenti ed € 1.285,06 da accantonare per strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

Dato atto che alla procedura è stata assegnato il Codice Unico di Progetto : H17H20000360002 e il CIG 8759746314;

Preso atto della situazione in cui versano il Responsabile del Procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse

Considerato che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA

Di approvare la contabilità finale e il certificato Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. Luciano Torrente relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili" ed eseguiti dall'impresa Edil Ricicli Srl con sede in Via Santa Maria snc Villacidro, ammontanti a complessivi € 232.594,98 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;

Di rideterminare il quadro economico come riportato in premessa;

Di approvare il Certificato Unico straordinario e la relativa documentazione per l'aggiornamento dei prezzi sui lavori contabilizzati e pagati nell'anno 2022 a favore dell'impresa Edil Ricicli Srl con sede in Via Santa Maria snc Villacidro, dal quale si evince un credito di € 10.938,63 oltre IVA;

Di impegnare il maggior importo di € 526,67 a favore dell'impresa Edil Ricicli Srl con sede a Villacidro in Via Santa Maria, con imputazione tra le economie disponibili nel quadro economico, secondo il prospetto che segue:

Mis	Prog	Tit	Magro	Esercizio	cap/art	Import	Codice piano
-----	------	-----	-------	-----------	---------	--------	--------------



COMUNE DI ORISTANO

						o	dei conti finanziari
9	2	2	202	2022	7918	526,67 €	0202.02.01.09

Di impegnare il maggior importo di € 2.540,76 a favore del progettista Geom Luciano Torrente con studio in Via Adua 15, Silì , con imputazione tra le economie disponibili nel quadro economico, secondo il prospetto che segue:

Mis	Prog	Tit	Magro	Esercizio	cap/art	Importo	Codice piano dei conti finanziari
9	2	2	202	2022	7918	2.540,76	0202.02.01.09

Di impegnare la somma di € 6.425,28 destinata agli oneri incentivanti per le funzioni tecniche a favore dei dipendenti comunali di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016, di cui € 5.140,22 per i dipendenti ed € 1.285,06 da accantonare per strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione come di seguito indicato:

Mis	Prog	Tit	Magro	Esercizio	cap/art	Importo	Codice piano dei conti finanziari
9	2	2	202	2022	7918	6.425,28	0202.02.01.09

Di dare atto che a valere sul finanziamento disposto con provvedimento D.D.S.I.T. n. 44979/2661 del 23.12.2013 presso la Regione Sardegna residua la somma di € 51.003,57 di cui € 40.000,00 confluiti nell'avanzo vincolato;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm e ii;

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza

L'istruttore

SINIS MANUELA



COMUNE DI ORISTANO

**Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale**