

COMUNE DI ORISTANO - PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA DELLE
MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE SUL TIRSO DELLA STRADA
COMUNALE PER SILI'.

IMPRESA: EDILRICICLI S.r.l. - Via Santa Maria s.n.c. - VILLACIDRO.

CONTRATTO: REPERTORIO N° 134 DEL 26/10/2021.

DATA CONSEGNA LAVORI: 13 OTTOBRE 2021.

DATA PREVISTA PER L'ULTIMAZIONE LAVORI: 27 MAGGIO 2022.

DATA DI ULTIMAZIONE EFFETTIVA DEI LAVORI: 26 MAGGIO 2022.

CIG: ZD112B4A32.

CUP: H17H20000360002.

00000000000000000000VVVVVVVVVVVV000000000000000000

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 DEL D.LGS 18 Aprile 2016 N.50)

00000000000000000000VVVVVVVVVVVV000000000000000000

Il sottoscritto Geom. LUCIANO TORRENTE, Direttore dei Lavori in
oggetto, l'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese
di Luglio (07), in Oristano – Frazione di Sili.

- *Visto* il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal sottoscritto Direttore
dei Lavori ed approvato con determinazione del Dirigente del Settore dei
Lavori Pubblici e Manutenzioni N° 399 del 08/04/2021, per l'importo
complessivo di €. 360.000,00 , così ripartito:

A1) LAVORI A BASE D'ASTA €. 275.000,00

A2) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA €. 8.300,00

TOTALE A BASE D'ASTA €. 283.300,00

IMPRESA EDIL RICICLI srl
Via Santa Maria, snc
09039 Villacidro (CA)
P.IVA 02549550925



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA (10%)	€. 28.330,00
- SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	€. 6.050,35
- INCENTIVI RUP	€. 5.400,00
- SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI	€. 1.000,00
- SPESE TECNICHE GENERALI	€. 27.650,00
- CONTRIBUTO PREVIDENZIALE C.N.G. (5%)	€. 1.382,50
- I.V.A. SU SPESE TECNICHE E CNG (22%)	€. 6.387,15
- SOMME ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	€. 500,00
- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€. 76.700,00

C) **TOTALE SOMME IMPEGNATE** €. 360.000,00

- *Vista* la perizia suppletiva e di variante redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 28/02/2022, regolarmente approvata con determinazione del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici e Manutenzioni N° 214 del 19/03/2022, per l'importo complessivo di €. 360.000,00, così ripartito:

A) IMPORTO LORDO LAVORI DI PERIZIA	€. 313.812,52
A1) IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 28,332%	€. 224.903,16
A2) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€. 8.300,00
A1+A2) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€. 233.203,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA (22%)	€. 51.304,70
- INCENTIVO RUP (2%)	€. 6.442,25
- SPESE TECNICHE GENERALI	€. 32.500,00
- CONTRIBUTO PREVIDENZIALE C.N.G. (5%)	€. 1.625,00
- I.V.A. SU SPESE TECNICHE E CNG (22%)	€. 7.507,50

- SOMME ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO € 225,00

- ECONOMIE SUI LAVORI € 27.192,39

- **IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € **126.796,84**

C) TOTALE SOMMA IMPEGNATA € **360.000,00**

- **Visto** il contratto principale in data 26/10/2021 Rep. n. 134/2021, da registrare solo in caso d'uso, col quale l'Impresa "EDILRICICLI S.r.l." con sede in Villacidro assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo netto contrattuale di € 205.387,00, di cui € 197.087,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,332 % e € 8.300,00 relativi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.lgs n.81/2008.

- **Visto** la perizia suppletiva di variante è il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa Edilricicli S.r.l. in data 28/02/2022, redatto come appendice del contratto principale in forma di scrittura privata, col quale l'Impresa assunse l'impegno all'esecuzione di maggiori lavori per l'importo netto di € 27.816,16.


- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 13/10/2021, sottoscritto senza riserve da parte dell'Impresa.

- **Visto** l'art. 17 del contratto d'appalto che assegnava il termine di giorni 150 (centocinquanta) per portare a compimento dei lavori.

- **Dato atto** che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono state disposte proroghe sul termine ultimo di ultimazione dei lavori.

- **Dato atto** che a seguito delle N° 2 sospensioni disposte dal sottoscritto Direttore dei lavori per avverse condizioni che non consentivano la prosecuzione dei lavori garantendo la dovuta sicurezza alle maestranze, il tempo utile per la consegna dei lavori risultava prorogato di giorni 75

IMPRESA EDIL RICICLI srl
Via Santa Maria, snc
09039 Villacidro (CA)
P.IVA 02549550925



(57+18) e pertanto la data di scadenza rimaneva fissata per il **27/05/2022**.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori che attesta, salvo concedere all'impresa ulteriori giorni 45, fuori dai termini contrattuali, per perfezionare il montaggio delle barriere stradali tipo H2-Bordo ponte secondo gli elaborati progettuali allegati al contratto, l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 26/05/2022, e quindi con un giorno di anticipo rispetto al termine ultimo contrattuale del 27/05/2022.

- **Visto** il conto finale redatto in data 27/07/2022 dal quale risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per l'importo totale netto di €. 224.294,98 cui vanno aggiunti €. 8.300,00 per gli oneri della sicurezza, per un totale complessivo €. 232.594,98, per cui risultano minori spese pari a €. 608,18 rispetto alle somme impegnate per lavori e oneri sicurezza.

- **Visto** il conteggio per l'aggiornamento dei prezzi spettante all'impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2022 convertito con Legge n° 91/2022, calcolato sui lavori contabilizzati e pagati durante l'anno 2022 per complessivi €. 232.594,98, si prende atto che l'importo lordo dello "Stato dei lavori straordinario" ammonta a €. 10.398,63 che risulta liquidato, con "Certificato Unico Straordinario" per l'importo netto di €. 9.358,77, al netto della ritenuta del 10%.

- **Proceduto** con la scorta degli elaborati di progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

VERIFICATO CHE:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto principale e nella perizia suppletiva e di variante, rispetto ai quali, il sottoscritto Direttore dei lavori ha disposto alcune variazioni per risolvere aspetti di dettaglio rientranti nella

propria discrezionalità;

- l'importo netto dei lavori eseguiti comprensivo degli oneri di sicurezza, quale risulta dallo stato finale ammonta ad €. 232.594,98 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si sono avute minori spese per €. 608,18.

- **ACCERTATO CHE:**

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, della perizia di variante e delle variazioni introdotte dal D. L. per risolvere aspetti di dettaglio;

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;


- i lavori vennero eseguiti entro il termine ultimo contrattuale del 27/05/2022;

- l'impresa ha fornito all'amministrazione le certificazioni delle barriere stradali montate tipo N2 ed H2, fornite dal costruttore e l'attestazione del corretto montaggio a perfetta regola d'arte, da parte dell'impresa sub appaltatrice incaricata della posa in opera del manufatto;

- l'impresa ha fornito sia le attestazioni sulla composizione dei materiali inerenti l'impasto del conglomerato bituminoso (binder) sia l'autocertificazione sull'utilizzo, nel detto impasto, dell'inerte di colore chiaro proveniente da frantumazione di pietra di natura calcarea;

- l'Impresa non ha operato cessione di credito e nessun impedimento è stato avanzato in merito;

- ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato agli atti del Comune per quindici giorni consecutivi, l'avviso ai creditori ed, al termine del periodo di pubblicazione, non sono pervenuti reclami da parte di terzi, come comunicato dal R.U.P., con



nota inviata con posta certificata e trasmessa al sottoscritto in data

09/09/2022.

L'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONSIDERATO CHE:

- per effetto dei riscontri contabili eseguiti l'importo del conto finale deve essere confermato come segue:

1) AMMONTARE DEL CONTO FINALE € 232.594,98

2) DEDUZIONI PER CERTIFICATI EMESSI € 224.116,10

3) RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI € 8.478,88

CERTIFICA

che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA DELLE MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE SUL TIRSO DELLA STRADA COMUNALE PER SILI" eseguiti dall'Impresa "EDILRICICLI S.r.l." con sede in Via Santa Maria s.n.c. - VILLACIDRO, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, e determina il credito dell'impresa come segue:

1) AMMONTARE DEL CONTO FINALE € 232.594,98

2) DEDUZIONI PER CERTIFICATI EMESSI € 224.116,10

3) RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI € 8.478,88

diconsi euro OTTOMILAQUATTROCENTOSETTANTOTTO/88,

che può essere pagato all'Impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori sopra indicati, salvo le risultanze della eventuale revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Resta inteso che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art. 237, comma 3, dello stesso DPR

207/2010, nel biennio decorrente dalla data di emissione del presente
certificato, l'esecutore dei lavori è tenuto alla garanzia per le difformità e i
vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Atto redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.


Oristano li, 15 Settembre 2022

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

IMPRESA EDIL RICICLI S.r.l.
Via Santa Maria, SNC
09039 Villacidro (CA)
P.IVA 02549550925

(Geom. Luciano Torrente)



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Sara Angius)