COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

P.ZZA ELEONORA - ORISTANO

LAVORI DI: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022

Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - quota 2022

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE -

IMPRESA: ENRICO CONGIU

VIA RINASCITA N. 15 - ARBUS

CONTRATTO: del 09-06-2022 numero 63 di Repertorio, registrato in

in data - - al numero Serie

STATO FINALE DEI LAVORI

Importo del progetto	Euro	122890.70	Data di consegna dei lavori: 16-06-2022
Importo dei lavori a base d'asta	Euro	104794.70	Data di inizio dei lavori: 16-06-2022
Variazione d'asta del -6.111 %	Euro	-6404.00	Scadenza del tempo utile per
			l'ultimazione dei lavori: 12-12-2022
Importo di contratto	Euro	98390.70	
Oneri sicurazza non soggetti a ribasso	Euro	2109.30	
Fondi a disposizione dell'Amministrazio	ne per:		
IVA su lavori ed oneri al 22%		22110.00	I lavori rimasero sospesi o
Contributo Autorità Vigilanza		30.00	prorogati per giorni:
Incentivo-art. 123 Dlgvo 50/16		2138.08	
Imprevisti, a disposizione		221.92	Per cui la nuova scadenza del
		0.00	tempo utile è in data://
		0.00	
		0.00	Giorni impiegati in più:
Somma complessiva impegnata	Euro	122890.70	Giorni impiegati in meno:

STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI

n°	Articolo	Descrizione articolo U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
i			 		
1 Lav003	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE				
	Scarificazione o fresatura di pavimentazione stradale in				
		\mid conglomerato bituminoso di qualsiasi genere e durezza anche			
		\mid in presenza di altri materiali diversi (tipo calcestruzzo,			
		\mid ecc), da eseguirsi con idonea macchina fresatrice a rulli			
		dentati, di adeguata potenza e compresi gli operatori nel			
1		numero sufficiente per il suo funzionamento.			
		Compresi inoltre: l'onere per la rimozione totale del mate-			
1		riale fresato, il carico sul mezzo trasportatore da eseguir-			
		si con l'ausilio di ogni mezzo e maestranze, il trasporto in			
		discarica autorizzata compreso l'onere per il conferimento,			
1		a qualsiasi distanza ed a cura dell'Impresa, ed ogni altro	l I		
Ĺ		materiale, magistero ed onere per dare il piano di posa			
Ì		perfettamente in orizzontale o secondo le livellette della			
i		strada, spolverato e pronto per la stesa della nuova pavi-	I I		
i		mentazione.	I I		'
i		Nel prezzo, riferito al metro quadro per ogni centimetro di	I I		!
i		strato di pavimentazione asportata, è compreso anche l'onere	' ' 		!
i		per l'asportazione dei materiali (di qualsiasi entità e			!
		consistenza) esistenti lungo il perimetro dei chiusini di			l
1		pozzetti di ispezione di qualsiasi impianto esistente lungo			<u> </u>
1					<u> </u>
1		la strada medesima, come: fognario, idrico, elettrico,			l I
1		telefonico, gas, etc.	 		l 1
1		Lo strato minimo previsto potrà essere asportato con una o			
!		più riprese della fresatrice, senza per questo determinare			
1		un aumento del prezzo.	 		
İ		Totale articolo Lav003 mq*cm	20920,000 	1,70	35'564,(
!	Lav014	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)	' ' 		
		Prezzo per la fornitura a piè d'opera di conglomerato bitu-			
1		minoso per strato di collegamento (binder) costituito da			
I		pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo in apposito	l I		
Ì		impianto con bitume in ragione di del 4,5-5,5% in peso.			
		Totale articolo Lav014 mc	 18,850	150,00	 2'827,!
 	Lav015	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO)			
' I	талото		ı 		I I
1		Prezzo per la fornitura a piè d'opera di conglomerato bitu-	 		l 1
1		minoso per strato di usura (tappeto) costituito da pietri-	 		
1		schetto 2-7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in appo-	 -		
1		sito impianto con bitume in ragione di del 5,5-6,5% in peso.			<u> </u>
İ		Totale articolo Lav015 mc	253,110	170,00	43'028,
	Lav016	REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)	 		
ı		Prezzo per la realizzazione di strato di collegamento (bin-	ı i		I
i		der) limitatamente alla sola posa in opera e finitura del			
i		conglomerato bituminoso (questo compensato a piè d'opera)			
i		1		A riportare:	81' 4 20,:
			. '	-	

Il Direttore Lavori: Pagina n° 1

STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI

N° Art	ticolo	Descrizione articolo U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		1		Riporto:	81'420,20
1					
1		costituito da pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo	:	1	1
1		in apposito impianto con bitume in ragione del 4,5-5,5 % in	:	1	
		peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica per rica-	:		
		riche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni	:		
!		di marciapiedi, piccole superfici, previo ancoraggio con		1	
		0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e		1	
l I		la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso.		 	<u> </u>
		Totale articolo Lav016 mc	14,500	45,00	652,50
 5 La	av017	REALIZZAZIONE DI MANTO D'USURA (TAPPETO)			
i		Prezzo per la realizzazione di manto d'usura (tappeto) limi-	i	İ	
i		tatamente alla sola posa in opera e finitura del conglomera-	:		
i		to bituminoso (questo compensato a piè d'opera) costituito	:		
i		da pietrisco 2-7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in			'
i		apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5 % in		1	'
i		peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato	:		!
i		dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag-		I	·
i		gio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la	:		!
i		rullatura e la pulizia del fondo.	i	i I	!
i		Compreso altresì il riposizionamento in quota di tutti i	1	1	! [
i		chiusini (di qualsiasi tipo e materiale) dei pozzetti degli	:	i I	!
i		impianti tecnologici insistenti nell'area di intervento, in	:	1	! [
i		modo da renderli complanari al manto bituminoso di nuova	:	i I	! [
i		realizzazione.	1	1	I
i		Valutato per mc compresso.			
 		Totale articolo Lav017 mc	 194,700	 55,00	 10'708,50
1		Į.	<u> </u>	1	
6 La	av031	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINO		1	
!		Prezzo per il riposizionamento in quota di un chiusino di		1	
 	impianti tecnologici di qualsiasi natura, eseguito su stra-	1	1		
	da urbana bitumata o marciapiede comunque pavimentato, com-	1	1		
	preso il riposizionamento in quota del telaio, il ripristino	:	1		
	dell'area circostante al chiusino, il trasporto e conferi-	:	1		
!		mento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, le	:		
!		opere provvisionali per la delimitazione del sito di inter-	:		
		vento, la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale			
		e quant'altro necessario.		 	
 		Totale articolo Lav031 cad	8,000	110,00	 880,00
7 La	av036	STRISCE CONTINUE cm 15 SVILUPPO < 1000 m SUPERFICIE < 150 mq			ı
	Segnaletica stradale orizzontale eseguita con vernice spar-		1		
	titraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per stri-		1		
1		\mid sce continue da 15 cm; per sviluppo inferiore ai 1000 m e	1	1	I
1		comunque nell'ambito di interventi che interessino una su-	1	1	l
1		perficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq.	1	1	I
		L		A riportare:	93'661,20
		Lavori:	L	1	Pagina n° 2

Il Direttore Lavori: Pagina n° 2

STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI

° Artic	lo Descrizione articolo U.M	I. Quantità	Prezzo	Importo
			Riporto:	93'661,2
 -	Totale articolo Lav036 m	1420,000	1,90	2'698,0
 Lav0:	7 SEGNALETICA PER PASSAGGI PEDONALI, ETC.	l I	 	
	Segnaletica stradale orizzontale eseguita con vernice spa	' ir-	! 	!
I	titraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per pa	:		
	saggi pedonali, zebrate, strisce d'arresto (valutati per s			
	perficie netta verniciata) e per STOP, frecce direzional	i,		_
l	scritte (valutati per la superficie vuoto per pieno del m	ni-	1	
	nimo rettangolo circoscritto); eseguita compre	sa		
l	l'apposizione della segnaletica verticale provvisoria p	er	l	
	l'esecuzione dei lavori, secondo la normativa vigente.	1		
	Totale articolo Lav037 mq	445,930	11,00	 4'905,2
	TOTALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21-11-2022		 Euro	101'264,4
	VARIAZIONE D'ASTA DEL -6.111 %		Euro	- 6'188,2
	 RESTANO I LAVORI AL NETTO		 Euro 	 95'076,:
	A dedurre i pagamenti emessi	i		
	Certificato di pagamento n° 01 del 30-06-2022 de	ell' importo di	Euro	87'497,0
	Sommano i pagamenti emessi		 Euro	 87'497,0
l 	Risulta il credito dell'impresa per i lavori	l I	 Euro	7'579,3
	Differenza oneri per la sicurezza non soggetti a ribass	;o	Euro	•
	 Risulta il credito dell'impresa	1	 Euro	7'888,4
	settemilaottocentoottantotto/46		 	
	ORISTANO , lì 25-11-2022		 	
	 Il Direttore Lavori:		 	
	İ	Ì	l	
 	L'Impresa:	I I	 	l I
 	I implesa.	I I	! 	!
		l I	! 	l
I	i	i I	! 	!
	Il Responsabile del Procedimento:	İ		
	1	İ	I	I
		1	I	
		1	I	l
I	1	I	l	l
l	1	1	I	l
		1	l	
L		L	L	L