



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: DL Crescita 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica
- Fondo per lo sviluppo e coesione ex art. 30 DL 34/2019 - annualità 2020 -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: 9	Cronoprogramma
--------------------	----------------

Data: Giugno 2020	
--------------------------	--

Il Dirigente dei LL.PP.: dott. ing. Roberto Sanna	Il Responsabile del procedimento dott. ing. Alberto Soddu	Il progettista: geom. Massimo Piria
--	--	--

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Via Mazzini	1	21	4	84
2	Via Sardegna	1	16	4	64
3	Via Casalini - Massama	1	20	4	80
4	Interventi localizzati	1	10	4	40
sommano			67		268

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

268