



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: **BANDO SPORT E PERIFERIE 2020**
Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Silì

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Allegato: **9** Cronoprogramma

Data: **Settembre 2020**

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:
geom. Massimo Piria

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILI'

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	<i>Spogliatoi</i>	1	31	3	93
2	<i>Tribune</i>	1	22	3	66
3	<i>Campo da calcio a undici</i>	1	58	5	290
4	<i>Campo da tennis</i>	1	19	4	76
5	<i>Aree comuni</i>	1	16	4	64
sommano			146		589

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

589