



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022
"Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
per gli anni 2022-2023 - quota 2022"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

9

Cronoprogramma

Data:

Febbraio 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Sara Angius

Il progettista:

geom. Massimo Piria

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni
 (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
 Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
 Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
 - le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
 - le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
 L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana	giorni				
giorni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
n° fasi di lavoro																																
Via Limbara																																
1	Allestimento cantiere																													3		
2	Rifacimento strato di collegamento																														2	
3	Rifacimento manto bituminoso																														9	
4	Disallestimento cantiere																														1	
5	Allestimento cantiere																														2	
6	Esecuzione segnaletica																														4	
7	Disallestimento cantiere																														2	
																												23				
Via Dorando Petri																																
8	Allestimento cantiere																														3	
9	Rifacimento strato di collegamento																														2	
10	Rifacimento manto bituminoso																														9	
11	Disallestimento cantiere																														1	
12	Allestimento cantiere																														1	
13	Esecuzione segnaletica																														3	
14	Disallestimento cantiere																														1	
																												20				
Via Adua																																
15	Allestimento cantiere																														3	
16	Rifacimento strato di collegamento																														2	
17	Rifacimento manto bituminoso																															10
18	Disallestimento cantiere																														1	
19	Allestimento cantiere																														1	
20	Esecuzione segnaletica																														4	
21	Disallestimento cantiere																														1	
																												22				
Interventi localizzati																																
22	Allestimento cantiere																														3	
23	Ripristino marciapiedi																														6	
24	Disallestimento cantiere																														3	
25	Allestimento cantiere																														2	
26	Interventi localizzati bitume																														2	
27	Disallestimento cantiere																														2	
																												18				

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022
"CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI
2022-2023 - QUOTA 2022"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Via Limbara	1	23	4	92
2	Via Dorando Petri	1	20	4	80
3	ViaAdua	1	22	4	88
4	Interventi localizzati	1	18	4	72
sommano			83		332

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

332