



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

***INTERVENTO DI RIPARAZIONE E
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
DELLA PALESTRA "SAN NICOLA"***

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA	ALLEGATO: 9
	DATA: OTTOBRE 2018

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Alberto Soddu _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giuseppe Pinna _____
--	---

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

<u>n°</u>	<u>fasi di lavoro</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1	2	2	4
2	Smontaggio e rimontaggio dell'intera copertura	1	30	3	90
3	Rifacimento del colmo di copertura in lamiera	1	4	2	8
4	Esecuzione di nuovo canale di gronda in rame	1	6	2	12
5	Esecuzione di scossalina in rame	1	4	2	8
6	Interventi di verifica e controllo delle piccole infiltrazioni presenti nella copertura zona spogliatoi	1	5	2	10
7	Piccoli lavori di tinteggiatura e incollaggio della pavimentazione del campo da gioco	1	2	2	4
8	DISALLESTIMENTO CANTIERE	1	2	2	4
SOMMANO			55		136

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

136