



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2088/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 354 DEL 10/04/2020

Settore lavori pubblici e manutenzioni

Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: DL CRESCITA 30 APRILE 2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE EX ART. 30 DL 34/2019 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP: H13D19000210001 CIG 807313843B

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.04.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021, il bilancio annuale 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e la Relazione Previsionale e programmatica 2019/2021;

VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 27 del 26.09.2019 di conferimento incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:



COMUNE DI ORISTANO

- con il DL n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e denominato “DL Crescita”, vengono erogati dei contributi ai Comuni a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le previsioni dell’art. 30 del predetto Decreto, assegnando pertanto al Comune di Oristano un contributo pari a Euro 130.000,00;
- alla luce del contributo erogato dal suddetto Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ottica di eliminare le barriere architettoniche dalle strade e dai marciapiedi dell’abitato, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Tecnico di procedere con la redazione del relativo progetto;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1195 del 15/10/2019 si è provveduto a nominare l’ing. Alberto Soddu, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e, contestualmente, è stato nominato il geom. Massimo Piria in qualità di Progettista e Direttore Lavori, entrambi dipendenti a tempo indeterminato presso questo Ente;
- con deliberazione G.C. n. 218 del 17.10.2019 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e validazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi, predisposto dal Geom. Massimo Piria dell’importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 110.386,43 di lavori a base d’asta, € 2.613,57 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 2.260,00 per incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016, € 2.000,00 Fondo per accordi bonari, € 30,00 Contributo Autorità di Vigilanza, € 11.300,00 I.V.A. 10% sui lavori, € 1.000,00 per assicurazione RUP e € 410,00 per Arrotondamenti;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 1210 del 21.10.2019 si è provveduto ad indire la gara, per i lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata tramite mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 - approvando contestualmente gli atti per indizione gara;
- con determinazione del Dirigente n. 1256 del 29.10.2019 si è provveduto ad aggiudicare, attraverso la procedura telematica del portale “www.acquistinrete.pa.it”, i “Lavori di abbattimento barriere architettoniche nella viabilità urbana” alla Ditta ORRU GIANCARLO - VIA G. CARDUCCI, 11 , 09170, ORISTANO - P.I. 00354250953, che ha offerto un ribasso del 25,51% sul prezzo a base di gara, pertanto per una offerta pari ad € 82.226,85 oltre oneri per € 2.613,57 non soggetti a ribasso per un importo complessivo di IVA (10%) pari ad € 93.324,46;
- che in data 20.01.2020 è stato stipulato il relativo Contratto RDO n 2422513;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori è nata l’esigenza, per motivi di sicurezza e per una migliore fruizione degli spazi interessati, di procedere alla realizzazione di un progetto di completamento che miri a completare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in tutta la via Bellini, nel tratto prospiciente la scuola elementare ed in quello di fronte ai giardini pubblici fino al collegamento con la via Puccini, utilizzando le economie relative al ribasso d’asta e un ulteriore importo a carico del comune pari ad € 13.436,46;



COMUNE DI ORISTANO

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione G.M. n. 287 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto di completamento dei lavori di "abbattimento di barriere architettoniche nella viabilità urbana" predisposto dal geom. Massimo Piria dell'importo complessivo di € 47.822,00 di cui € 41.009,54 per lavori, € 1.410,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.242,00 per IVA 10% sui lavori ed oneri, € 30,00 per Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC), € 1.129,28 per incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/2016), ed € 0,72 per imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione;
- con determinazione del dirigente n 1610 del 23.12.2019 si è disposto l'affidamento diretto, a favore dell'Impresa ORRU' GIANCARLO, mediante l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, così come previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto prevede che possano essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice per un importo pari ad € ad € 42.420,00 di cui € 41.009,54 per lavori ed € 1.410,46 per oneri per la sicurezza oltre € 4.242,00 per IVA 10%;
- in data 11.02.2020 è stato stipulato il relativo contratto Rep n. 10;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Geom Massimo Piria in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 08.04.2020 sono stati eseguiti lavori per € 82.226,85 di cui € 4.676,42 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione, datato 08.04.2020, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A	Quadro economico di progetto	
	Importo Lavori appaltati	€ 82.226,85
	Oneri per la sicurezza	€ 2.613,57
	TOTALE LAVORI	€ 84.840,42
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10%	€ 8.484,04
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.260,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
	Progetto di completamento	€ 47.822,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.596,04
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 143.436,46

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;



DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori **“DL CRESCITA 30 APRILE 2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE EX ART. 30 DL 34/2019 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA”** tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Massimo Piria in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 08.04.2020 sono stati eseguiti lavori per € 82.226,85 di cui € 4.676,42 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 08.04.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue;

A	Quadro economico di progetto	
	Importo Lavori appaltati	€ 82.226,85
	Oneri per la sicurezza	€ 2.613,57
	TOTALE LAVORI	€ 84.840,42
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10%	€ 8.484,04
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.260,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
	Progetto di completamento	€ 47.822,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.596,04
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 143.436,46

4. di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione del credito residua a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale;
5. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
6. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario		
							IV° liv.	V° liv	
10	5	2	202	2020	8709	€ 130.000,00	2.02.01.09.00	3	
10	5	2	202	2020	5180	€ 13.436,46	0		
Frazionabile in dodicesimi				SI					
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)				
					Art. 163 c. 5 lett. b)				



COMUNE DI ORISTANO

		Art. 163 c. 5 lett. c)	
--	--	-------------------------------	--

- 4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **807313843B/H13D19000210001**;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
con firma digitale

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO - 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP_	FINANZIAT O A 1/2_____	N. ID	ID DA ISTITU IRE	DENOMINAZ IONE NUOVO ID
Importo Lavori appaltati	€ 82.226,85					
Oneri per la sicurezza	€ 2.613,57					
IVA 10%	€ 8.484,04					
incentivi per funzioni tecniche (art.	€ 2.260,00					



COMUNE DI ORISTANO

113 D.lgs n. 50/2016)						
Contributo ANAC	€ 30,00					
Progetto di completamento	€ 47.822,00					
TOTALE COMPLESSIV O	€ 143.436,4 6					