

COMUNE DI ORISTANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI

il Committente COMUNE DI ORISTANO	il Direttore dei lavori ING. ANTONELLO DEMELAS	Verifica progettazione		
Studio di Ingegneria Civile Ing. Antonella Demelas via Amsicora, 36 - 09086 - Samugheo tel. 0783 631012 - cell. 379 2148706 e.mail: ing.demelas@gmail.com PEC: antonello.demelas@ingpec.eu	il Progettista ING. ANTONELLO DEMELAS			
		aggiornamenti		
		file	redato da	
titolo	serie	data	ALLEGATO	
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		gennaio 2021	F	

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI COMUNALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE IN EURO																TOTALI
Avvio cantiere	€ 2 000,00																€ 2 000,00
sistemazione carreggiata e puliza banchine		€ 6 233,33	€ 6 233,33				€ 6 233,33	€ 6 233,33				€ 6 233,33	€ 6 233,33				€ 37 400,00
regolarizzazione piano stradale				€ 7 276,00	€ 7 276,00				€ 7 276,00	€ 7 276,00				€ 7 276,00	€ 7 276,00		€ 43 656,00
riconfigurazione cunette						€ 2 155,33					€ 2 155,33					€ 2 155,33	€ 6 466,00
manutenzione attraversamenti stradali						€ 826,00					€ 826,00					€ 826,00	€ 2 478,00
Smobilizzo cantiere																€ 500,00	€ 500,00
Parziali	€ 2 000,00	€ 6 233,33	€ 6 233,33	€ 7 276,00	€ 7 276,00	€ 2 981,33	€ 6 233,33	€ 6 233,33	€ 7 276,00	€ 7 276,00	€ 2 981,33	€ 6 233,33	€ 6 233,33	€ 7 276,00	€ 7 276,00	€ 2 981,33	€ 500,00
Progressivi	€ 2 000,00	€ 8 233,33	€ 14 466,67	€ 21 742,67	€ 29 018,67	€ 32 000,00	€ 38 233,33	€ 44 466,67	€ 51 742,67	€ 59 018,67	€ 62 000,00	€ 68 233,33	€ 74 466,67	€ 81 742,67	€ 89 018,67	€ 92 000,00	€ 92 500,00
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						I SAL					II SAL					III SAL	STATO FINALE

