

ID	Nome attività	Durata	Mese 1							Mese 2							Mese 3							Mese 4																																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1	Lavori a MISURA	50 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
2	01_RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA "TORANGIUS"	50 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
3	ALLESTIMENTO CANTIERE	3 g	[Barra rossa da giorno 1 a 3]																																																																						
4	01.1_PULIZIA, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	12 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
5	PULIZIA E ACCATASTAMENTO MOBILIO	2 g	[Barra rossa da giorno 5 a 6]																																																																						
6	RIMOZIONE CANCELLI IN FERRO	1 g	[Barra rossa da giorno 7 a 7]																																																																						
7	DEMOLIZIONE MURATURA	1 g	[Barra rossa da giorno 8 a 8]																																																																						
8	RIMOZIONE INFISSI IN ALLUMINIO	1 g	[Barra rossa da giorno 9 a 9]																																																																						
9	RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO	1 g	[Barra rossa da giorno 10 a 10]																																																																						
10	RIMOZIONE BATTISCOPIA	1 g	[Barra rossa da giorno 11 a 12]																																																																						
11	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA	2 g	[Barra rossa da giorno 13 a 14]																																																																						
12	DEMOLIZIONE MASSETTO IN CALCESTRUZZO	3 g	[Barra rossa da giorno 15 a 17]																																																																						
13	RIMOZIONE SOLO STRATO DI RIFINITURA INTONACO	1 g	[Barra rossa da giorno 18 a 19]																																																																						
14	01.2_TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA	3 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
15	DISCARICA AUTORIZZATA DI FERRO	1 g	[Barra rossa da giorno 20 a 21]																																																																						
16	DISCARICA AUTORIZZATA DI LEGNO	1 g	[Barra rossa da giorno 21 a 22]																																																																						
17	DISCARICA AUTORIZZATA DI GUAINA	1 g	[Barra rossa da giorno 22 a 23]																																																																						
18	DISCARICA AUTORIZZATA DI CEMENTO	1 g	[Barra rossa da giorno 23 a 24]																																																																						
19	DISCARICA AUTORIZZATA DI VETRO	1 g	[Barra rossa da giorno 24 a 25]																																																																						
20	TRASPORTO	1 g	[Barra rossa da giorno 25 a 26]																																																																						
21	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO	1 g	[Barra rossa da giorno 26 a 27]																																																																						
22	01.3_INTONACI INTERNI	5 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
23	RISANAMENTO MURI INTERNI	1 g	[Barra rossa da giorno 27 a 28]																																																																						
24	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE	3 g	[Barra rossa da giorno 28 a 30]																																																																						
25	01.4_RISANAMENTO CALCESTRUZZO	1 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
26	RISANAMENTO CALCESTRUZZO	1 g	[Barra rossa da giorno 28 a 29]																																																																						
27	01.5_TINTEGGIATURA INTERNA	6 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
28	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICIDA TINTEGGIARE	3 g	[Barra rossa da giorno 33 a 35]																																																																						
29	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI	3 g	[Barra rossa da giorno 36 a 38]																																																																						
30	01.6_PAVIMENTAZIONE INTERNA	13 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
31	LAMINA STABILIZZANTE, IMPERMEABILIZZANTE...	2 g	[Barra rossa da giorno 41 a 42]																																																																						
32	CALCESTRUZZO MAGRONI	4 g	[Barra rossa da giorno 47 a 50]																																																																						
33	MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO MAGRONI	1 g	[Barra rossa da giorno 48 a 48]																																																																						
34	RETE ELETTROSALDATA	2 g	[Barra rossa da giorno 43 a 44]																																																																						
35	PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM -	4 g	[Barra rossa da giorno 51 a 54]																																																																						
36	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC	1 g	[Barra rossa da giorno 58 a 58]																																																																						
37	01.7_INFISSI ESTERNI	6 g	[Barra continua da giorno 1 a 71]																																																																						
38	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO	3 g	[Barra rossa da giorno 61 a 63]																																																																						
39	MANIGLIONE ANTIPANICO	1 g	[Barra rossa da giorno 64 a 64]																																																																						
40	VENEZIANA 25 MM CON MONOCAMANDO A CATENA	2 g	[Barra rossa da giorno 66 a 67]																																																																						
41	DISMISSIONE DEL CANTIERE	2 g	[Barra rossa da giorno 70 a 71]																																																																						