



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' URBANA
PEDONALE E VEICOLARE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

9

Cronoprogramma

Data:

Dicembre 2021

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Sara Angius

Il progettista:

geom. Massimo Piria

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
 Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
 Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
 - le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
 - le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
 L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20° settimana	21° settimana	22° settimana	23° settimana	24° settimana	25° settimana	26° settimana				
giorni		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
n°	fasi di lavoro																														
Strade - via Figoli																												giorni			
1	Allestimento cantiere																														3
2	Rifacimento manto bituminoso																														10
3	Impianto smaltimento acque meteoriche																														4
4	Disallestimento cantiere																														2
5	Allestimento cantiere																														2
6	Esecuzione segnaletica																														4
7	Disallestimento cantiere																														2
																												27			
Strade - San Quirico																												giorni			
1	Allestimento cantiere																														1
4	Rifacimento strato di collegamento																														3
5	Rifacimento manto bituminoso																														3
6	Disallestimento cantiere																														1
7	Allestimento cantiere																														1
8	Esecuzione segnaletica																														2
9	Disallestimento cantiere																														1
																												12			
Marciapiedi - via Canepa																												giorni			
30	Allestimento cantiere																														2
31	Rifacimento marciapiedi																														30
38	Impianto smaltimento acque meteoriche																														6
39	Disallestimento cantiere																														1
																												39			
Interventi localizzati																												giorni			
30	Allestimento cantiere																														4
31	Ripristino marciapiedi																														13
32	Disallestimento cantiere																														4
40	Allestimento cantiere																														3
41	Interventi localizzati bitume																														3
42	Disallestimento cantiere																														3
																												30			

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA PEDONALE E VEICOLARE

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Strade - via Figoli	1	27	4	108
2	Strade - San Quirico	1	12	4	48
3	Marciapiedi - via Canepa	1	39	4	156
4	Interventi localizzati	1	30	4	120
sommano			108		432

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

432