



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 280/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 40 DEL 22/01/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni  
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

**Oggetto: ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II - ANNUALITA' 2018-2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ" - CUP H15B19001920002- CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, DEL D.LGS 50/2015 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

-con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 ottobre 2018, n. 687 è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato dalla nascita sino a sei anni;

-con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/7 del 22/02/2019 è stato approvato il piano degli interventi programmati nell'ambito del "Programma 2018. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione" tra i quali è stato inserito l'intervento di "**Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in viale Diaz**" per l'importo finanziato di € 175.000,00 di cui € 35.000,00 a valere su fondi di bilancio comunale;

-per l'attuazione del suddetto intervento è stata stipulata in data 09/10/2019 la convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Oristano;

#### Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n.124 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori "ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II -



## COMUNE DI ORISTANO

---

ANNUALITA' 2018-2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ" per l'importo complessivo di €175.000,00;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n.731 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II - ANNUALITA' 2018-2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ" per l'importo complessivo di € 175.000,00;

**Richiamata** la determinazione n. 1016 del 13/10/2021 con cui si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento di cui trattasi, l'Ing. Stefano Lochi, dipendente di questa Amministrazione in sostituzione dell'Ing. Alberto Soddu;

**Vista** la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 769 del 03/08/2021 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa ITEK Srl con sede ad Oristano Via Bruxelles, per il corrispettivo complessivo di € 126.683,52 (oneri sicurezza ed IVA compresi);

**Visto** il relativo Contratto Rep. n. 142 stipulato in data 02/12/2021;

**Visto** il verbale di consegna lavori redatto dal direttore lavori Ing. Roberto Zoccheddu in data 29/11/2021, da cui si evince che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista entro il giorno 27/01/2022;

**VISTA** la nota acquisita agli atti del Comune di Oristano con prot. n. 4205 del 20/01/2021, con la quale l'impresa appaltatrice ITEK Srl ha chiesto una proroga di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a causa della carenza di materie prime di alcune forniture causate dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;

**VISTA** la nota del 21/01/2022 Prot. n. 4467 con la quale il direttore dei lavori Ing. Roberto Zoccheddu, ha comunicato su apposita istanza da parte del RUP Ing. Stefano Lochi Prot. n. 4205 del 20/01/2022, che le circostanze evidenziate dall'impresa nella richiesta di proroga possono ritenersi giustificate, pertanto, esprime parere favorevole a una proroga di n. 20 (venti) giorni del termine contrattuale;

**RITENUTO** giusto e congruo concedere la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi sul termine contrattuale e di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori cadrà il giorno **16/02/2022**;

**VISTO** l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000

**VISTO** lo statuto comunale;



**DETERMINA**

- 1) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di giorni 20 (venti) al termine previsto nel contratto Rep. n. 142/2021, richiesta dall'Impresa appaltatrice ITEK Srl con sede ad Oristano Via Bruxelles, per la realizzazione dei lavori relativi al “ **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ** ;
- 2) di stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno **16/02/2022**;
- 3) di trasmettere copia del presente atto amministrativo all'impresa suddetta e al Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

**Sottoscritta dal Dirigente  
SODDU ALBERTO  
con firma digitale**