



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**INTERVENTO RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI ORISTANO.**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'IMMOBILE SITO IN VIA
ALGHERO N. 4**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	ELABORATO:	5
	DATA:	APRILE 2022

IL DIRIGENTE DEI LL.PP.:

Dott. Ing. Alberto Soddu

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Alberto Soddu

IL R.U.P.:

Geom. Antonio Vacca

17. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

17.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022				
					APR	MAG	GIU	LUG	AGO
1	Diagramma di Gantt	87/126	02/04/2022	05/08/2022					
2	Allestimento cantiere	1/3	02/04/2022	04/04/2022	■				
3	Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	1/3	02/04/2022	04/04/2022					
4	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	9/11	05/04/2022	15/04/2022	■				
5	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	6/12	16/04/2022	27/04/2022	■				
6	Divisori in laterizio	3/5	28/04/2022	02/05/2022		■			
7	Completamento di copertura con posa di tegole	8/10	03/05/2022	12/05/2022		■			
8	Montaggio sistema linee vita su copertura a 2 falde	6/8	13/05/2022	20/05/2022		■			
9	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	4/6	21/05/2022	26/05/2022		■			
10	Intonaco interno con macchina intonacatrice	6/11	27/05/2022	06/06/2022		■			
11	Intonaco esterno con macchina intonacatrice	6/8	07/06/2022	14/06/2022		■			
12	Realizzazione di rivestimenti	10/12	15/06/2022	01/07/2022		■			
13	Posa in opera di battiscopa	3/5	25/06/2022	29/06/2022		■			
14	Pavimenti di varia natura	8/12	02/07/2022	13/07/2022		■			
15	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	10/14	19/07/2022	01/08/2022		■			
16	Tinteggiatura pareti esterne	3/3	02/08/2022	04/08/2022		■			
17	Completamento impianto elettrico interno	2/4	15/07/2022	18/07/2022			■		
18	Smobilizzo cantiere	1/1	05/08/2022	05/08/2022				■	
19	Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	1/1	05/08/2022	05/08/2022					■

