

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2937/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 583 DEL 03/06/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio ambiente

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, ACCESSIBILITÀ E CENTRO SERVIZI DEL PARCO DI VIA SOLFERINO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - ORISTANO EST" CONCESSIONE PROROGA N.2. CUP H19D17000110001 CIG 75930417A6

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale;

Visti:

- il Dup triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 22/02/2022;
- il Bilancio di previsione pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22/02/2022del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2021.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 25 maggio 2018.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:

Richiamate:

- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1209 del 28.09.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il Progetto definitivo-esecutivo, "Riqualificazione, accessibilità e centro servizi del Parco di via Solferino 1^ Stralcio funzionale" redatto dall'RTP denominato "Atena/Piras/Sardella/Fai/Porcu/Grussu, dell'importo complessivo di € 750.000,00# di cui € 565.500,00#, per lavori soggetti a ribasso ed € 11.400,00#, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 173.100,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 926 del 03/08/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1259 del 29/10/2018 con la quale è stato nominato Direttore dei lavori per la "Riqualificazione, accessibilità e centro servizi del Parco di via Solferino 1^ Stralcio funzionale" il Dott. Ing. Stefano Lochi, dipendente dell'Amministrazione presso il Settore Lavori Pubblici;

- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1555 del 24/12/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la gara d'appalto dei lavori in oggetto, alla ditta PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas con sede a Settimo San Pietro, in via Garibaldi n. 105, P.I. 01712980927 con un ribasso percentuale del 22,98%, per un importo di € 435.548,10 oltre ad € 11.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più € 43.555,81 per Iva al 10%;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n.652 del 16.06.2020, con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'ing. GianLuigi Porcu, in sostituzione dell'Ing. Stefano Lochi;

Visto il relativo Contratto Rep. n. 108 stipulato in data 06/10/2020;

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal direttore lavori Ing. GianLuigi Porcu in data 06/11/2020, da cui si evince che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 430 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista entro il giorno 08/01/2022;

Vista la La determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 944 del 28/09/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante e concessa una proroga di ulteriori 45 giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori, differita alla data del 22/02/2022;

Vista la Determinazione n. 119 del 22/02/2022, con la quale è stata concessa una PRIMA proroga di ultimazione dei lavori a causa delle condizioni meteo avverse che hanno investito il territorio nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 e a causa di contagi da Covid-19 contratti dall'impresa;

Vista la nota del 18/05/2022, acquisita agli atti del Comune di Oristano con prot. n.31821, con la quale l'impresa appaltatrice PRINELID ha chiesto una proroga di ulteriori 100 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a causa dei ritardi nell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, nello specifico l'inverter del fotovoltaico e gli infissi di entrambi i corpi di fabbrica;

Vista la nota del 31.05.2022 con la quale il direttore dei lavori ing. Gian Luigi Porcu, ha comunicato, su apposita istanza da parte del RUP Arch. Stefania Melis del 30.05.2022, che le circostanze evidenziate dall'impresa nella richiesta di proroga possono ritenersi giustificate, pertanto, esprime parere favorevole a una proroga di n. 100 (cento) giorni del termine contrattuale;

Ritenuto giusto e congruo concedere la proroga di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi sul termine contrattuale e di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori cadrà il giorno 11/09/2022;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di provvedere a concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di ulteriori giorni 100 (cento) al termine previsto nel contratto Rep. n. 108/2020, richiesta dall'Impresa appaltatrice PRINELID, di Mura Valerio sas con sede a Settimo San Pietro, in via Garibaldi n. 105, P.I. 01712980927, per la realizzazione dei lavori relativi alla RIQUALIFICAZIONE, ACCESSIBILITÀ E CENTRO SERVIZI DEL PARCO DI VIA SOLFERINO 1^ STRALCIO FUNZIONALE ORISTANO EST;
- 2) di provvedere a stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, il giorno 11/09/2022;
- 3) di trasmettere copia del presente atto amministrativo all'impresa suddetta e al Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che il maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

L'istruttore VACCA VERONICA

> Sottoscritta dal Dirigente PINNA GIUSEPPE con firma digitale

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo			
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			