



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2961/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 589 DEL 04/06/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: FSC 2017/2020 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRESA ATTO DELLE ECONOMIE - CUP H17H17000720002 -

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale venne affidato all'Ing. Alberto Soddu, con decorrenza dal 01/10/2021 e per un periodo di tre anni, la direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni;

Vista la Delibera Consiliare n. 11 del 22/02/2022 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del Dup;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/22 del 07.03.2017 è stata approvata la programmazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna, previsti dal Patto dello sviluppo della Regione Sardegna, finanziato dalle risorse FSC 2014-20 di cui alla Delibera CIPE n 26/2016;
- nell'ambito di tale programma è stato disposto il finanziamento per la manutenzione della viabilità comunale per un importo pari ad € 480.000,00, individuando come soggetto attuatore il Comune di Oristano;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 22.06.2017 si è provveduto ad approvare la scheda tecnico-procedurale dell'intervento da realizzare con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE n 26/2016 "lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana - FSC 2017/2020" per



COMUNE DI ORISTANO

l'importo di € 480.000,00, da trasmettere all'Assessorato ai lavori pubblici per la verifica propedeutica all'adozione del provvedimento di delega;

- la RAS - Ass.to LL.PP. - Servizio viabilità e Infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari- Olbia" ha provveduto a comunicare, con nota prot 50926 del 19.10.2017, l'esito positivo della verifica della scheda dell'intervento e a trasmettere il disciplinare da firmare digitalmente al fine di poter procedere con l'emanazione dell'atto di delega; - con nota prot n 54768 del 10.11.2017 si è provveduto a trasmettere alla RAS il Disciplinare debitamente firmato per accettazione, relativamente all'intervento in questione;
- la RAS - Ass.to LL.PP. - Servizio viabilità e Infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari- Olbia", con nota prot n. 47104 del 04.12.2017 ha provveduto a trasmettere il provvedimento di delega per l'attuazione dell'intervento con la quale è stata disposta la liquidazione della quota di € 20.000,00;
- con deliberazione della G.C. N 59 del 27.03.2018 è stato approvato - in linea tecnica - il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui trattasi, redatto dal Geom Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 2.720.000,00 e il primo stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 480.000,00, finanziato con le risorse FSC 2014/250 di cui alla delibera CIPE n 23/2016;
- con determinazione n. 488 del 24.04.2018 si è provveduto a nominare l'Ing Alberto Soddu Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Dirigente Ing Giuseppe Pinna;
- con determinazione n. 503 del 28.04.2018 si è provveduto ad approvare il verbale di verifica e di validazione, il progetto definitivo-esecutivo primo stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 478.000,00 di cui 400.958,43 per lavori, € 9.041,57 per oneri per la sicurezza, € 8.200,00 per incentivi, € 12.300,00 per fondo accordi bonari, € 2.000,00 per spese per pubblicità, € 3.000,00 spese per prove di laboratorio, € 225,00 per contributo ANAC, € 41.000,00 per IVA sui lavori e oneri per la sicurezza ed € 2.275,00 per imprevisti;
- con determinazione n. 768 del 30/06/2018 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori relativi al progetto "F.S.C. 2017 - 2020 - Gestione patrimonio stradale - lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana - 1° stralcio funzionale" all'Impresa OCRAM COSTRUZIONI SRL - via Amsicora 24, Baratili San Pietro (OR) - la quale ha offerto un ribasso del 27,19% sul prezzo a base di gara di € 400.958,43 pertanto per un'offerta pari ad € 291.937,83 oltre oneri per € 9.041,57 non soggetti a ribasso oltre IVA 10% oneri inclusi, di € 300.979,40 oltre IVA;
- è stato stipulato il relativo Contratto telematico RDO n. 1951568;

CONSIDERATO CHE:

- nonostante i lavori di ripristino realizzati restavano numerose strade la cui percorribilità era compromessa dalle precarie condizioni del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale;
- nell'ottica di eliminare le situazioni di pericolo alla percorrenza veicolare e pedonale l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore tecnico di procedere con la redazione di un progetto di completamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana;



COMUNE DI ORISTANO

- all'art 11.6 del *"Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori FSC 2014/20 Delibera CIPE n 26/2016 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna DGR n 12/22 del 7.3.2017 DGR 27/3 del 6.6.2017"* si evince che le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014/2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportuna mente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio;

VISTA la precedente determinazione n 110 del 05.02.2019 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **"LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO"** predisposto dal Geom Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 139.497,66 di cui 120.329,45 per lavori (al netto del ribasso 27,19%), € 3.170,55 per oneri per la sicurezza, € 3.368,71 per incentivi, € 30,00 per contributo ANAC, € 12.350,00 per IVA sui lavori e oneri per la sicurezza ed € 248,95 per imprevisti;

RICHIAMATA la precedente determinazione n 205 del 28.02.2019 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, a favore dell'Impresa OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede a Baratili San Pietro (OR), dei lavori di **"FSC 2017/2020 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO"**, mediante l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, così come previsto dall' art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016, per un importo al netto del ribasso del 27,19%, pari ad € 123.500,00 oltre l'IVA al 10%, per un importo complessivo di € 135.850,00;

VISTA la determinazione del Dirigente Settore LL.PP. n. 643 del 17/06/2019 relativa all'approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori principali dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 331.077,34 (oneri per la sicurezza e IVA compresi);

VISTA la determinazione del Dirigente Settore LL.PP. n. 114 del 03/02/2020 relativa all'approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 135.849,90 (oneri per la sicurezza e IVA compresi) con una differenza di € 0,10 in meno rispetto all'importo di aggiudicazione;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico generale dell'intervento in oggetto come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute:

A	Quadro economico di progetto	
	Importo Lavori principali	€ 291.937,83
	Oneri per la sicurezza	€ 9.041,57
	TOTALE LAVORI principali	€ 300.979,40
	Importo lavori di completamento	€ 120.329,36



COMUNE DI ORISTANO

	Oneri per la sicurezza	€ 3.170,55
	TOTALE LAVORI di completamento	€ 123.499,91
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% sui lavori ed oneri sicurezza (lavori principali)	€ 30.097,94
	IVA 10% sui lavori ed oneri sicurezza (lavori di completamento)	€ 12.349,99
	Contributo ANAC (lavori principali)	€ 225,00
	Contributo ANAC (lavori di completamento)	€ 225,00
	incentivi pers. (art. 113 D.lgs n. 50/2016) (lavori principali)	€ 8.200,00
	incentivi pers. (art. 113 D.lgs n. 50/2016) (lavori di completam.)	€ 3.368,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 54.466,64
	TOTALE SPESE PROGETTO	€ 478.945,95
	ECONOMIE	€ 1.054,05
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 480.000,00

DATO ATTO dell'intervenuta economia di € 1.054,05, somma che dovrà essere accantonata al Cap. 8032 nelle more della restituzione all'Ente finanziatore;

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare la rideterminazione del quadro economico generale dell'intervento in oggetto come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute:

A	Quadro economico di progetto	
	Importo Lavori principali	€ 291.937,83
	Oneri per la sicurezza	€ 9.041,57
	TOTALE LAVORI principali	€ 300.979,40
	Importo lavori di completamento	€ 120.329,36
	Oneri per la sicurezza	€ 3.170,55
	TOTALE LAVORI di completamento	€ 123.499,91
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% sui lavori ed oneri sicurezza (lavori principali)	€ 30.097,94
	IVA 10% sui lavori ed oneri sicurezza (lavori di completamento)	€ 12.349,99
	Contributo ANAC (lavori principali)	€ 225,00
	Contributo ANAC (lavori di completamento)	€ 225,00
	incentivi pers. (art. 113 D.lgs n. 50/2016) (lavori principali)	€ 8.200,00



COMUNE DI ORISTANO

	incentivi pers. (art. 113 D.lgs n. 50/2016) (lavori di completam.)	€ 3.368,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 54.466,64
	TOTALE SPESE PROGETTO	€ 478.945,95
	ECONOMIE	€ 1.054,05
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 480.000,00

2. Di dare atto dell'intervenuta economia di € 1.054,05, somma che dovrà essere accantonata al Cap. 8032 nelle more della restituzione all'Ente finanziatore;

3. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss	Prog	Tit.	Macroag g.	Esercizi o	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2022	8032	480000		2.02.01.09.0 03
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

4. di dare atto che il CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **H17H17000720002**;

5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

BATTANI MARIA NIVES

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale