



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4277/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 878 DEL 08/08/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE -PROGETTO DI COMPLETAMENTO - CUP: H17H19002500004 - CIG 8155082A8D - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati - il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente dei lavori pubblici e manutenzioni n 1352 del 22.11.2018 si è provveduto a nominare lo scrivente Ing Alberto Soddu RUP e Coordinatore per la sicurezza dei "lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana 2° stralcio funzionale" e il Geom Massimo Piria quale Progettista e Direttore dei lavori;
- con determinazione n 754 del 05/07/2019 si è provveduto a nominare, in sostituzione del Geom Piria, il Geom Antonio Vacca quale direttore dei lavori;



COMUNE DI ORISTANO

- con Deliberazione G.C. n 219 del 27.11.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana - 2° stralcio” predisposto dal Geom Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui 432.200,60 per lavori, € 10.799,40 per oneri per la sicurezza, € 8.860,00 per incentivi, € 1.500,00 per fondo accordi bonari, € 1.000,00 assicurazione RUP, € 225,00 per contributo ANAC, € 44.300,00 per IVA sui lavori e oneri per la sicurezza ed € 115,00 per imprevisti;
- con propria determinazione n. 524 del 16.05.2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a favore della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio Srl con sede ad Elmas (CA), mediante l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, così come previsto dall' art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016, i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso del 24,33%, pari ad € 337.845,60 oltre l'IVA al 10%;
- in data 03.05.2019 è stato stipulato il relativo Contratto RDO 2283513;
- con propria determinazione n. 556 del 26.05.2022 si è provveduto ad approvare la contabilità finale dei lavori, redatta dal Geom Antonio Vacca i in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 28.04.2020 sono stati eseguiti lavori per € 325.639,86 di cui € 6.820,07 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

Considerato che:

- con deliberazione della G.M. n. 286 del 20.12.2019 si è provveduto ad approvare il progetto di completamento relativo ai lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana - secondo stralcio funzionale - completamento”, predisposto dal Geom Antonio Vacca, dell'importo complessivo di € 180.848,39 di cui € 156.372,06 per lavori, € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, € 16.037,21 per IVA sui lavori, € 225,00 per contributo di gara ANAC, € 4.213,00 per incentivi per funzioni tecniche, ed € 1,13 per arrotondamento;
- il progetto di completamento in argomento, dell'importo complessivo di € 180.848,39 trova copertura finanziaria per € 119.284,85 al Cap.lo 7890/2019 (finanziamento Mutuo Cassa DDPP) utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta ed altre voci del quadro economico dei lavori principali, mentre per € 61.563,54 mediante fondi di bilancio comunale al Cap.lo 5180/2019;
- con propria determinazione n. 1611 del 23.12.2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a favore della Ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio Srl con sede ad Elmas (CA), mediante l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, così come previsto dall' art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016, i lavori di cui trattasi, per un importo pari ad € 176.409,27 IVA al 10% compresa
- in data 11.06.2020 è stato stipulato il relativo Contratto Rep 42;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Geom Antonio Vacca i in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 06.04.2021 sono stati eseguiti lavori per € 158.811,42 di cui € 4.201,00 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;



COMUNE DI ORISTANO

Vista la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 16.06.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Richiamata la determinazione n. 556 del 26.05.2022 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità finale dei lavori principali e rideterminato il quadro economico, dando atto altresì dell'economia accertata pari ad € 12.608,30;

Richiamato altresì il decreto interministeriale n. 132 del 24.08.2020 del Ministero Economia e Finanze, deliberato a seguito di un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate, con il quale si chiarisce l'applicazione dell'IVA distinguendo due tipologie di lavori definite "Opere di Urbanizzazione primaria" ossia di nuova realizzazione e "Opere di manutenzione e ripristino";

Ritenuto pertanto di dover utilizzare parte della succitata economia da impegnare a favore dell'Impresa appaltatrice, per un importo pari ad € 4.125,04, in quanto a una parte dei lavori di completamento si è dovuto applicare un'imposta del 22% scaturita dalla diversa tipologia delle lavorazioni;

Visti i seguenti quadri economici così rideterminati, per le motivazioni suesposte:

A	Quadro economico	
	Importo Lavori	€ 314.839,30
	Oneri per la sicurezza	€ 10.799,40
	TOTALE LAVORI	€ 325.638,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% maggiore IVA sul credito residuo da stato finale (12%)	€ 33.382,50
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 8.859,99
	Contributo ANAC	€ 225,00
	Lavori di completamento di € 184.973,43	€ 123.409,89
	Economie	€ 8.483,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 174.361,30
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 500.000,00

A	Quadro economico
---	------------------



COMUNE DI ORISTANO

	Importo Lavori	€ 154.811,42
	Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 158.811,42
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% + maggiore IVA su parte dei lavori(12%)	€ 21.722,89
	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 4.213,00
	Contributo ANAC	€ 225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.162,01
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 184.972,31

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1. di prendere atto delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE -PROGETTO DI COMPLETAMENTO" tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Antonio Vacca in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 06.04.2021 sono stati eseguiti lavori per € 158.811,42 di cui € 4.201,00 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;
3. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 16.06.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
4. di rideterminare i quadri economici come segue:

A	Quadro economico	
	Importo Lavori	€ 314.839,30
	Oneri per la sicurezza	€ 10.799,40
	TOTALE LAVORI	€ 325.638,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% maggiore IVA sul credito residuo da stato finale (12%)	€ 33.382,50
	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 8.859,99
	Contributo ANAC	€ 225,00
	Lavori di completamento di € 184.973,43	€ 123.409,89
	Economie	€ 8.483,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 174.361,30



COMUNE DI ORISTANO

	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 500.000,00

A	Quadro economico	
	Importo Lavori	€ 154.811,42
	Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 158.811,42
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	IVA 10% + maggiore IVA su parte dei lavori(12%)	€ 21.722,89
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 4.213,00
	Contributo ANAC	€ 225,00
	Arrotondamento	1,12
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.162,01
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 184.972,31

5. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, € 4.125,04 a favore dell'impresa appaltatrice, utilizzando parte delle economie del progetto principale;
6. dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione del credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale;
7. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2022	7890 5180	€ 500.000,00 € 61.563,54	2.02.01.09.00 0	03
Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

7. di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **8155082A8D/H17H19002500004**;
8. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;



COMUNE DI ORISTANO

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale