

STATO FINALE LAVORI II SEMESTRE 2018

Intervento di riqualificazione della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico	
CUP: H14H15001870004 CIG: 66940329F3 (Cap.lo 8026)	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru (fino a marzo 2017) Ing. Giuseppe Pinna (da marzo 2017)
Progettista	Ing. Alberto Soddu
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	Approvato con delibera C.G. n. 234 del 16/12/2015
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera 243 del 17/12/2015
Bando di gara	Approvato con determinazione n. 1494 del 23.05.2016
Procedura appalto	procedura negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 2363 del 14.10.2016
Aggiudicatario	Impresa Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. con sede in Porto Torres (SS)
Importo aggiudicazione	€ 152.660,00 (di cui € 149.160,00 per lavori ed € 3.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre l'IVA di legge;
Contratto	Rep. n. 127 del 02.12.2016 registrato in Oristano il 12.12.2016 al n. 1164 Serie 3
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 19.01.2017 Ultimazione: 02.02.2018
Stati d'avanzamento lavori	Atto di liquidazione n. 1183 del 18.05.2018 relativo al SAL n. 1
Perizia	Approvata con determinazione n. 1532 del 27.11.2017
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 13.08.2018
Richieste rate accrediti	
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 1180 del 10.10.2018 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 177.420,00 oneri per la sicurezza compresi; Atto di liquidazione n. 2771 del 30.11.2018

P.I.A. OR 03 CAMPIDANO - Lavori di riqualificazione impianti sportivi nella città e frazioni	
CUP: H11H11000010002 – CIG: 5524318B6B Cap. 7703	
Importo progetto	€ 1.250.000,00
Finanziamento	RAS
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Walter Murru
Direttore Lavori e coordinatore per la sicurezza	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.M. n. 104 del 18/07/2013
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 2000 del 24/06/2014
Bando di gara/Indizione gara	Approvati con determine n. 2620 del 21.08.2014 e n. 2929 del 23.09.2014
Procedura appalto	procedura aperta
Aggiudicazione	Determinazione n. 454 del 10.02.2015
Aggiudicatario	Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. con sede in Oristano

Importo aggiudicazione	€ 877.660,52 (€ 471.139,88 per lavori + importo manodopera non soggetto a ribasso € 385.520,64 ed € 21.000,00 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%
Contratto	Rep. n. 1409 del 09.03.2016 registrato ad Oristano il 18.03.2016 al n. 728 Serie 1T
Contratto di avvalimento	Stipulato in data 13.10.2014
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 27.04.2016 Ultimazione: 15.03.2018
Stati d'avanzamento lavori	Atto di liquidazione n. 606 del 08.08.2016 relativo al 1° SAL Atto di liquidazione n. 1207 del 07.11.2016 relativo al 2° SAL Determinazione n. 97 del 26.01.2017 relativa all'approvazione SAL n. 3 Atto di liquidazione n. 682 del 06.04.2017 relativo al 4° SAL Atto di liquidazione n. 1221 del 12.06.2017 relativo al 5° SAL Atto di liquidazione n. 1734 del 09.08.2017 relativo al 6° SAL Atto di liquidazione n. 2413 del 03.11.2017 relativo al 7° SAL Atto di liquidazione n. 2878 del 30.12.2017 relativo al 8° SAL Atto di liquidazione n. 801 del 27.03.2018 relativo al 9° e ultimo SAL
Perizia	Approvata con determinazione n. 1049 del 10.08.2017 e rettificata con determinazione n. 1071 del 24.08.2017
Schema Atto aggiuntivo	Repertorio n. 125 del 11.12.2018
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 17.12.2018
Approvazione stato finale	Determinazione n. 1544 del 21.12.2018 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 1.050.676,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 23.000,00 di cui € 5.336,90 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice

FONDI FSC 2007-2012 – Lavori di messa a norma, completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso “Sa Rodia” - CUP: H11C13000090000 – CIG: 5522633CE9

Importo progetto	€ 400.000,00
Finanziamento	RAS
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Walter Murru
Direttore Lavori	Ing. Walter Murru
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.M. n. 156 del 10/10/2013
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 60 del 13/01/2014
Bando di gara	Determinazione n. 3296 del 21.10.2014
Procedura appalto	negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 3711 del 27.10.2015
Aggiudicatario	Impresa GIFRA Appalti S.r.l. con sede in San Gavino Monreale (OR)
Importo aggiudicazione	€ 301.396,83 (€ 261.997,12 per lavori ed € 12.000,00 per oneri per la sicurezza, € 27.399,71 per IVA al 10%)
Contratto	Contratto Rep. n. 1407 del 09.03.2016 registrato ad Oristano il 10.03.2016 al n. 640 Serie 1T
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 04.12.2015 (in data 28/09/2016 vennero sospesi per consentire di redigere una perizia suppletiva e di variante) Ultimazione: 29.06.2018
Stati d'avanzamento lavori	- Atto di liquidazione n. 607 del 08.08.2016 relativo al SAL n. 1; - Atto di liquidazione n. 1226 del 09.11.2016 relativo al SAL n. 2;
Perizia	Approvata con determinazione n. 614 del 29.05.2018
Atto di sottomissione	Rep. n. 62 del 13.06.2018
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data: 03.07.2018
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 853 del 18.07.2018 e Atto di liquidazione n. 1721 del 30/07/2018 - Lavori eseguiti per l'importo di € 290.000,00 (di cui € 277.289,20 per lavori ed € 12.710,80 per oneri per la sicurezza)

Messa in sicurezza nell'edificio della scuola media n. 1 di Piazza Manno CUP: H11H13001060001 CIG: 6572427A54	
Importo progetto	€ 129.540,00
Finanziamento	Ministeriale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Arch. Stefania Melis
Direttore Lavori	Arch. Stefania Melis
Progetto preliminare	approvato con delibera G.C. n. 144 del 25/09/2014
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 300 del 29/01/2016
Bando di gara /Indizione gara	Approvati con determinazioni nn. 731 del 09.03.2016 e 1081 del 13.04.2016
Procedura appalto	negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 1784 del 22.06.2016
Aggiudicatario	Impresa Sarda Cantieri S.r.l. con sede in Cabras (OR)
Importo aggiudicazione	€ 77.666,70 (di cui 74.336,70 per lavori ed € 3.330,00 per oneri per la sicurezza) + I.V.A. 10%
Contratto	Rep. n. 122 del 28.11.2016 registrato ad Oristano il 29.11.2016 al n. 1129 Serie 3
Perizia	Approvata con determinazione n. 580 del 04.05.2017
Atto aggiuntivo	Rep. n. 91 del 26.05.2017 registrato ad Oristano il 14.09.2017 al n. 881 Serie 3
Stati d'avanzamento lavori	Atto di liquidazione n. 999 del 11.05.2017 relativa all'approvazione del SAL N. 1 Atto di liquidazione n. 2290 del 19.10.2017 relativo alla liquidazione del SAL N.2
Consegna/ultimazione lavori	Consegna lavori: 11.10.2016 Ultimazione lavori: 18.06.2018
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 31/07/2018
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 967 del 21/08/2018 (l'importo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 114.662,91) e rettificata con determinazione n. 1097 del 25.09.2018; Atto di liquidazione n. 2220 del 27.09.2018

Lavori urgenti nell'edificio della scuola per l'infanzia di via Lanusei in Oristano CUP: H14H13000120002 – CIG: 5988799147	
Importo progetto	€ 250.000,00
Finanziamento	RAS
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Alberto Soddu
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.M. n. 203 del 12/12/2013
Progetto definit-esecutivo	Approvato con determinazione n. 2763 del 08.09.2014
Bando di gara/Indizione gara	Approvati con determine nn. 3458 del 31.10.2014 e n. 4018 del 11.12.2014
Procedura appalto	procedura aperta
Aggiudicazione	Determinazione n. 1327 del 22.04.2015
Aggiudicatario	Impresa Tecnosea Costruzioni S.r.l. con sede in Mogoro (OR)
Importo aggiudicazione	€ 162.424,70 (€ 157.924,70 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza)+ IVA al 10%
Contratto	Contratto Rep. n. 81 del 20.07.15 registrato in OR il 22.07.2015 al n. 909 serie 3
Stati d'avanzamento lavori	1° SAL approvato con determinazione n. 47 del 08.02.2016

	l'I.V.A. di legge
Contratto	Rep. n. 110 del 06.10.2016 registrato in Oristano il 12.10.2016 al n. 1014 Serie 3
Convenzioni	Rep. n. 3 del 18.01.2016 e Rep. n. 92 del 12.09.2016 tra il Comune di Oristano e il geom. Stefano Lochi come supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Stati d'avanzamento lavori	Atto di liquidazione n. 1027 del 12.10.2016 relativo al SAL n. 1
Consegna/ultimazione lavori	Consegna lavori: 05/09/2016 (in data 19/10/2016 vennero sospesi per consentire di redigere una perizia suppletiva e di variante) Ultimazione lavori: 08/09/2018
Certificato di Regolare esecuzione	Emesso in data 23/08/2018
Approvazione stato finale	Determina n. 1147 del 04/10/2018 e Atto di liquidazione n. 2278 del 06/10/2018
LAVORI COMPLEMENTARI	CUP: H14E14002260004 CIG: ZB920DF89D
Importo progetto	€ 29.151,70
Finanziamento	Mutuo BNL (somme derivanti dall'economia di gara e dagli imprevisti)
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Direttore Lavori	Ing. Stefano Lochi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Alberto Soddu
Progetto di fattibilità tecnico ed economica	Approvato con determinazione n. 168 del 04/08/2017
Progetto definitivo-esecutivo	Approvato con determinazione n. 1367 del 24/10/2017
Procedura appalto	Determinazione n. 1367 del 24/10/2017 (Affidamento Diretto)
Aggiudicazione	Determinazione n. 1534 del 27/11/2017
Aggiudicatario	Impresa F.lli TIANA con sede in Nurachi
Importo aggiudicazione	€ 28.468,00 (di cui € 21.378,90 per lavori, € 4.501,10 per oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%
Atto Aggiuntivo	Rep. n. 25 del 15/03/2018
Stato Avanzamento Lavori	Atto di liquidazione n. 1005 del 21/04/2018
Consegna/ ultimazione lavori	Consegna: 21/03/2018 Ultimazione: 18/04/2018
Certificato di Regolare esecuzione	Emesso in data 23/08/2018
Approvazione stato finale e	Determina 1049 del 12/09/2018 e Atto di liquidazione n. 2152 del 19/09/2018