



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4333/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 884 DEL 09/08/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO LUDOTECA DI TORANGIUS - CUP: H17H21001940001 - CIG 8894374D9B - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, DEL D.LGS 50/2015 E S.M.I.

Il Dirigente

Premesso che:

- con Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 sono state definite le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio di alcune Regioni, tra le quali la Sardegna, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- al Comune di Oristano è stato assegnato pertanto un contributo di €. 53. 563,38 per ciascuna annualità dal 2020 al 2023;
- con delibera di Giunta Comunale n.134 del 02/08/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di cui trattasi, redatto dall'Ing. Stefano Lochi dipendente di questa Amministrazione, dell'importo complessivo di € 160.690,14, determinato dall'ammontare di tre finanziamenti ciascuno dell'importo di € 53.563,38 attribuiti dal D.P.C.M. 17 Luglio 2020 - Infrastrutture sociali - Decreto Sud per le annualità 2020-2021 e 2022;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni n.801 del 09/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di completamento ludoteca di Torangius", dell'importo complessivo di € 160.690,14;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n.134 del 02/08/2021 si richiedeva di delegare all'Unione dei Comuni la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di completamento Ludoteca di Torangius", affinché l'esecuzione delle opere



COMUNE DI ORISTANO

previste nel suddetto progetto potesse essere affidata congiuntamente alle opere previste nel progetto "PT-CRP-27/INT-33-RETE INTEGRATA SOSTENIBILE GIOVANI PER TORANGIUS", la cui attuazione è in capo all'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti;

- con deliberazione di Giunta dell'Unione n.36 del 06/09/2021 è stata accolta la suddetta richiesta del Comune di Oristano e contestualmente incaricato il Servizio Tecnico per lo svolgimento della procedura di gara relativa ai "Lavori di completamento Ludoteca di Torangius" su delega del Comune di Oristano;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni n.57 del 29/09/2021 si è disposto di affidare i "Lavori di completamento Ludoteca di Torangius" da realizzare nel Comune di Oristano alla ditta F.Ili Capeddu srl con sede in Via Marzabotto n.14 a Oliena che ha offerto il ribasso del 28,451% sull'importo posto a base di gara di € 128.300,00, e pertanto per l'importo di € 90.115,96 oltre oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad € 2.350,00 e oltre € 20.342,51 per IVA;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 948 del 29.09.2021 con la quale si è preso atto della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti n.57 del 29.09.2021 con cui si è disposto di affidare i "Lavori di completamento Ludoteca di Torangius" da realizzare nel Comune di Oristano alla ditta F.Ili Capeddu srl con sede in Via Marzabotto n.14 a Oliena che ha offerto il ribasso del 28,451% sull'importo posto a base di gara di € 128.300,00, e pertanto per l'importo di € 90.115,96 oltre oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad € 2.350,00 e oltre € 20.342,51 per IVA;

Visto il relativo Contratto Rep. n. 139 stipulato in data 11.11.2021;

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal direttore lavori Ing Stefano Lochi in data 30.09.2021, da cui si evince che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista entro il giorno 08.12.2021;

Visto il verbale di sospensione n. 1 del 14.10.2021 dal quale si evince che si è dovuto sospendere i lavori per le motivazioni espresse dal direttore dei lavori nel medesimo verbale;

Visto il verbale di ripresa n. 1 del 27.06.2022 con il quale il direttore dei lavori, Ing Stefano Lochi, dispone la ripresa dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il giorno 21.08.2022;

Vista la nota del 08.08.2022, acquisita agli atti del Comune di Oristano con prot. n. 50735 del 09.08.2022, con la quale l'impresa appaltatrice F.Ili Capeddu srl ha chiesto una proroga di 25 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a causa delle enormi difficoltà di approvvigionamento dei materiali da impiegarsi nel cantiere;

Acquisito il parere favorevole del Rup, Ing Stefano Lochi, in merito alla richiesta di proroga presentata dall'impresa appaltatrice;

Ritenuto giusto e congruo concedere la proroga di giorni 25 (venticinque) naturali e



COMUNE DI ORISTANO

consecutivi sul termine contrattuale e di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori cadrà il giorno 15.09.2022;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Visto lo statuto comunale;

Determina

- 1) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di giorni 25 (venticinque) al termine previsto nel contratto Rep. n. 139/2021, richiesta dall'Impresa appaltatrice F.Ili Capeddu srl, con sede in con sede in Via Marzabotto n.14 a Oliena, per la realizzazione dei "Lavori di completamento ludoteca di Torangius - cup: h17h21001940001 cig: 8894374d9b";
- 2) di stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 15.09.2022;
- 3) di trasmettere copia del presente atto amministrativo all'impresa appaltatrice;
- 4) di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**