ESILE

Comune di Oristano

pag. 1

STATO FINALE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 28/07/2020

OGGETTO: Sistemazione tribuna coperta ed illuminazione sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Oristano

IMPRESA:

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	35 856.16
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	12 990.15
Data Inizio Lavori:	09/09/2019	Importo per la Sicurezza:	1 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/10/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 D.001	MODELLAZIONE SCALE - Modellazione scale esistenti in modo da portare le alzate e le pedate come da dimensioni di progetto. Compreso la demolizione parziale dei gradini esistenti, i ... fiammento dei getti e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO a corpo	3,00	610,00	1'830,00	
2 D.002	ASPORTAZIONE STRATO IMPERMEABILE - Prezzo per l'asportazione di mq. 1,00 dello strato impermeabilizzante delle gradinate da eseguire mediante utensili manuali e/o elettrici, succes ... ia compressa. Compreso l'onere per il carico, trasporto e conferimento a discarica controllata dei materiali di risulta. SOMMANO m2	11,76	8,50	99,96	
3 D.003	RIMOZIONE RINGHIERA - prezzo per la rimozione integrale di ml. 1,00 di ringhiera esistente costituita da piantoni e traversi in ferro tubolare, ancorata al supporto di calcestruzzo ... ere del ponteggio, delle protezioni individuali in conformita' delle norme e prescrizioni per la sicurezza degli operai. SOMMANO m	83,25	24,50	2'039,63	
4 D.005	RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE E PROTETTIVO - fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di rivestimento impermeabilizzante e protettivo delle scale d'accesso, da eseguire mediante le ... il sollevamento, il ponteggio, protezioni individuali conformi alle norme e prescrizioni per la sicurezza degli operai. SOMMANO m2	23,50	77,00	1'809,50	
5 D.007	BALAUSTRATA DI FERRO ZINCATO TIPO B - Fornitura e posa in opera di ml. 1,00 di balaustra di ferro zincato a caldo, trattato con smalto specifico per elementi zincati, di colore scelt ... Tutto per dare la ringhiera finita a regola d'arte, osservando le norme e le prescrizioni per la sicurezza degli operai SOMMANO m	39,55	232,00	9'175,60	
6 D.010	INFISSO IN ACCIAIO ZINCATO - Fornitura di INFISSO in acciaio zincato da posizionarsi a chiusura del vano di ispezione sottotribuna di caratteristiche simili a quelli esterni esiste ... leto di passante in acciaio e lucchetto di chiusura, con le cerniere e le zanche in acciaio di fissaggio alla muratura SOMMANO m2	1,44	262,00	377,28	
7 D.011	Getto in calcestruzzo per parapetti e rinforzi con sp. cm 20 - 25 cm. Prezzo di mc. 1,00 di parapetto in cls da realizzare sul lato alto e sul lato basso della tribuna mediante le ... re per dare il basamento finito e regola d'arte secondo le indicazioni dimensionali e costruttive dei disegni esecutivi. SOMMANO	14,93	804,00	12'003,72	
8 D.020	BALAUSTRATA DI FERRO ZINCATO TIPO A - Fornitura e posa in opera di ml. 1,00 di balaustra di ferro zincato a caldo, trattata con smalto specifico per elementi zincati da installare ... to per dare la ringhiera finita a regola d'arte secondo le indicazioni dimensionali e costruttive dei disegni esecutivi. SOMMANO	13,60	52,00	707,20	
9 D.021	Setto in muratura tipo Doppio UNI a due teste sp. cm. 24,00 compreso l'onere del getto di pilastro di irrigidimento agganciato alle lastre in cls della tribuna con n. 4 ferri Fi ... eda descrittiva del prodotto in opera compresa la malta di allettamento, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere. SOMMANO	6,16	150,04	924,25	
10 D.022	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. SOMMANO cadauno	3,00	354,20	1'062,60	
11 D.023	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne SOMMANO metri quadri	166,81	11,07	1'846,59	
12 D.024	VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN FERRO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco SOMMANO metri quadri	3,20	40,71	130,27	
13 D.025	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predis ... e idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1,00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta SOMMANO metri quadri	18,02	30,53	550,15	
	A R I P O R T A R E				32'556,75