



**Comune di Oristano**  
Provincia di Oristano

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ORISTANO

**IMPRESA:** Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. - Via Messina n. 9 - 09016 Iglesias (SU)

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 5 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Agr. Stefano Cadoni

COMUNE DI ORISTANO  
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi
	<b>RIPORTO</b>						
	<b>LAVORI A MISURA</b>						
25 D.0004.0001. 0009 21/07/2020	CALCESTRUZZO RCK 30 -Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Intercettazione corrugato - via Iglesias		3,80	0,550	0,10	0,21	
	SOMMANO m3					0,21	
26 NPC.50 21/09/2020	POZZETTO PREFABBRICATO DIM. 40x40 CM in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base completo di chiusini in ghisa sferoidale C250, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x50 cm, spessore minimo 4.5 cm Via Lanusei Via Palmas - incrocio con via Lanusei Via Palmas - marciapiede di nuova formazione					2,00 1,00 3,00	
	SOMMANO cad					6,00	
27 NPC.51 21/09/2020	COMPENSO INTERCETTAZIONE CORRUGATI - SCAVO A MANO - Fornitura e posa in opera di tutti materiali e le attrezzature necessarie per l'intercettazione di corrugati lungo linea, consistente nella realizzazione di foro/apertura a correre, fino all'altezza di circa 80 cm dal piano di campagna (sede stradale o marciapiede) e larghezza di 40/50 cm. Il prezzo tiene conto degli oneri necessari per l'esecuzione dello scavo da eseguirsi principalmente a mano con l'utilizzo di piccola attrezzatura, eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale scavato in discarica autorizzata a cura e spese dell'impresa, di eventuale allargamento idoneo e sufficiente per l'alloggiamento di eventuale pozzetto in calcestruzzo prefabbricato e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato a metro lineare. Via Lanusei n. 2 pozzetti Via Palmas - Incrocio con via Lanusei - n. 1 pozzetto Via Iglesias	2,00 1,00 1,00	0,50 0,50 3,80			1,00 0,50 3,80	
	SOMMANO m					5,30	
28 PF.0001.000 3.0025 21/09/2020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso Ripristino pozzetto in via Lanusei Ripristino taglio stradale intercettazione corrugato illuminazione pubblica		0,60 3,80	0,600 0,550		0,36 2,09	
	SOMMANO mq					2,45	
29 NPC.31 21/09/2020	TELECAMERA HD - Fornitura e installazione telecamera tipo Euklis IP CAM265-4K -IRN completa di staffa a palo, di 50 mt. Cavo lan a doppio isolamento connettori, posa cavo in cavidotti esistenti e programmazione e del cablaggio necessari per una perfetta installazione a norma e regola d'arte. Complessivamente <b>A dedurre quantità contabilizzata al 1° SAL</b>					11,00	10,00
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00	

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

*Giuseppe Alt*

IL DIRETTORE DEI LAVORI





