



# COMUNE DI ORISTANO

## UFFICIO TECNICO

Progetto: REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL  
SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO SAN PIETRO IN  
ORISTANO E NEL CIMITERO DI MASSAMA  
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: **4**      Computo metrico estimativo

Data:                      Novembre 2019

Il Dirigente dei LL.PP.:  
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento  
geom. Antonio Vacca

Il progettista:  
geom. Massimo Piria

C O M P U T O    M E T R I C O    E S T I M A T I V O

N° Cat.	Articolo	Descrizione/computo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	Lav004	<p>LOCULO PREFABBRICATO IN BATTERIA DA TRE FILE SOVRAPPOSTE</p> <p>Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre file sovrapposte della capacità di 168 loculi cadauna del tipo monoblocco prefabbricati portanti con dimensioni interne tassativamente non inferiori a cm 70x75x225, (così come prescritte dalla delibera della Giunta Regionale n. 51/24 del 17/11/2009), mentre i loculi delle file nelle testate avranno dimensioni interne di cm 70x84x225, dimensionati per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3 incernierata al loculo.</p> <p>Nella realizzazione sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed il relativo onere di conferimento;</li> <li>- fondazione a platea dello spessore di cm 30 in calcestruzzo cementizio Rck 20, armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15;</li> <li>- pareti prefabbricate in cav dello spessore cm 10, per il rivestimento delle due testate del colombario;</li> <li>- pensiline di copertura frontale, prefabbricate in c.a.v. con della lunghezza di cm 65, con inclinazione sull'orizzonte non inferiore a 13° al fine di facilitare l'introduzione del feretro, munite di gocciolatoio, compresa la rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento;</li> <li>- solaio di completamento dello spessore di cm 5 in calcestruzzo cementizio Rck 20 realizzato in opera, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15;</li> <li>- impermeabilizzazione del solaio di copertura e delle pensiline con stesa di prodotto impermeabilizzante bicomponente quale Mapelastic o Elastic o simili;</li> <li>- stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni;</li> <li>- tinteggiatura di tutte le parti a vista del colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni del colore indicato dalla DL, previa una mano di aggrappante acrilico per superfici murali;</li> <li>- lastra di chiusura in marmo dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, eseguita in "Biancone di Orosei" e fissata alla struttura con borchie metalliche.</li> </ul> <p>Il tutto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente.</p> <p>cimitero di Oristano</p> <p style="text-align: right;">39</p>		39,000		

C O M P U T O    M E T R I C O    E S T I M A T I V O

N° Cat.	Articolo	Descrizione/computo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		cimitero di Massama		9,000		
		9		48,000	680,00	32'640,00
		Totale articolo	Lav004    cad			

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:

Euro    32'640,00