



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI TOMBE A TERRA
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

4

Computo metrico estimativo

Data:

Dicembre 2020

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il progettista:

geom. Massimo Piria

C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

N° Cat.	Articolo	Descrizione/computo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	Lav001	<p>SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO</p> <p>Sistemazione e livellamento dell'area interessata dall'intervento, secondo una livelletta a pendenza unica dal muro di recinzione verso la strada, compreso il ricarico del materiale inerte necessario e lo spandimento del materiale rimosso dai punti più alti.</p> <p>area circostante i manufatti</p> <p>150,00</p>		150,000		
		Totale articolo	Lav001 mq	150,000	6,00	900,00
2	Lav002	<p>TOMBA PREFABBRICATA A DUE POSTI SOVRAPPPOSTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di una tomba prefabbricata da realizzarsi a due posti sovrapposti, da ubicarsi sotto o sopra il piano di campagna in base alle esigenze progettuali</p> <p>Fornite in elementi monoblocco prefabbricati, sovrapponibili su più file in altezza, realizzate in C.A.V., con predisposizione per l'apertura di varchi su ogni lato del manufatto, complete di solettine di chiusura in C.A.V. rimovibili dopo la sovrapposizione delle tombe.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>lo scavo su terreni di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia dura da martellone; la platea di fondazione prefabbricata in C.A.V. appositamente dimensionata e posata su eventuale sottostante strato di ghiaino per il livellamento dello scavo; l'allettamento dei manufatti; la sigillatura delle giunzioni con malta cementizia e la soletta provvisoria in calcestruzzo, realizzata solo sul manufatto di sommità, impermeabilizzata e rimovibile al momento della tumulazione; rivestimenti superiore e laterali e lastra portafoto in marmo "Biancone" con dimensioni e spessori come indicato nello schema grafico allegato.</p> <p>Compreso lo zoccolino di sostegno delle lastre di rivestimento verticali delle tombe a terra, eseguito in calcestruzzo cementizio reso solidale alla struttura della tomba mediante l'inserimento di armatura metallica con ferro ad aderenza migliorata del diametro di mm 6 ed il rivestimento dello zoccolino con lastre lapidee in "Biancone di Orosei", uguale ai rivestimenti del manufatto.</p> <p>Le dimensioni interne minime non dovranno essere inferiori a cm 78x75x225, come prescritte dalla Delibera della Giunta Regionale n 51/24 del 17/11/2009.</p> <p>Il tutto in opera realizzato a perfetta regola d'arte come da disegni di progetto allegati e rispondenti alla normativa vigente.</p> <p>cimitero San Pietro, VII recinto, blocco 4</p> <p>20</p>		20,000	A riportare:	900,00

C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

N° Cat.	Articolo	Descrizione/computo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
					Riporto:	900,00
		Totale articolo	Lav002	cad	20,000	2'700,00
						54'000,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:

Euro 54'900,00