



# COMUNE DI ORISTANO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto:

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI  
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO  
- Lavori previsti nel quarto stralcio funzionale -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

**3**

Elenco dei prezzi unitari

Data:

Ottobre 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il progettista:

geom. Massimo Piria

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI  
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO  
- LAVORI PREVISTI NEL QUARTO STRALCIO FUNZIONALE -

E L E N C O   D E I   P R E Z Z I   U N I T A R I			
Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
Lav003	<p>LOCULO PREFABBRICATO IN BATTERIA DA TRE FILE SOVRAPPOSTE</p> <p>Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre file sovrapposte cadauna del tipo monoblocco prefabbricati portanti con dimensioni interne di circa cm 70x84x225, dimensionati per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3 incernierata al loculo.</p> <p>Nella realizzazione sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed il relativo onere di conferimento;</li> <li>- fondazione a platea dello spessore di cm 30 in calcestruzzo cementizio RcK 20, armata con rete elettrosaldata doppia del diametro di mm 8 a maglia da cm 20x20;</li> <li>- pareti prefabbricate in cav dello spessore cm 10, per il rivestimento delle due testate del colombario;</li> <li>- pensiline di copertura frontale, prefabbricate in c.a.v. con della lunghezza di cm 65, con inclinazione sull'orizzonte non inferiore a 13° al fine di facilitare l'introduzione del feretro, munite di gocciolatoio, compresa la rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento;</li> <li>- solaio di completamento dello spessore di cm 5 in calcestruzzo cementizio Rck 20 realizzato in opera, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15;</li> <li>- impermeabilizzazione del solaio di copertura e delle pensiline con stesa di prodotto impermeabilizzante bicomponente quale Mapelastoc o Elastic o simili;</li> <li>- stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni;</li> <li>- tinteggiatura di tutte le parti a vista del colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni del colore indicato dalla DL, previa una mano di aggrappante acrilico per superfici murali;</li> <li>- lastra di chiusura in marmo dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, eseguita in "granito tipo Rosa Beta" e fissata alla struttura con borchie metalliche.</li> </ul> <p>Il tutto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente.</p>	cad	Euro 780,00
Lav004	<p>PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZO ARMATO</p> <p>Prezzo per la realizzazione di mq 1,00 di camminamento stradale eseguito mediante la realizzazione di un massetto in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 12 armato con</p>		

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI  
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO  
- LAVORI PREVISTI NEL QUARTO STRALCIO FUNZIONALE -

E L E N C O   D E I   P R E Z Z I   U N I T A R I			
Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
	<p>rete elettrosaldata ad aderenza migliorata del diametro di mm 6 a maglia quadra da cm 20x20.</p> <p>In opera compreso lo scavo ed il livellamento del terreno di posa, lo spargimento di uno strato di materiale inerte, il getto, le casserature laterali, lo spianamento superficiale e la sagomatura con le opportune pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (ventisette/00)</p>	mq	Euro 27,00
Lav006	<p>LASTRA DI CHIUSURA LOCULO IN GRANITO ROSA BETA</p> <p>Prezzo per la fornitura e posa in opera di lastre di chiusura del loculo in "granito Rosa Beta" dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, completa delle borchie metalliche per il fissaggio.</p> <p>In opera con le medesime caratteristiche di finitura e dimensionali delle lastre previste per la batteria di loculi in progetto.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (centotrentacinque/00)</p>	cad	Euro 135,00