



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: **AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SILI'**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
- Lavori di completamento -**

Allegato: 2	Elenco dei prezzi unitari
--------------------	----------------------------------

Data: Novembre 2022	
----------------------------	--

Il Dirigente dei LL.PP.: dott. ing. Alberto Soddu	Il Responsabile del procedimento geom. Antonio Vacca	Il progettista: geom. Massimo Piria
_____	_____	_____

**AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO DI SILI'
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -**

E L E N C O D E I P R E Z Z I U N I T A R I			
Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
Lav003	LOCULO PREFABBRICATO IN BATTERIA DA TRE FILE SOVRAPPOSTE Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre file sovrapposte cadauna del tipo monoblocco prefabbricati portanti con dimensioni interne di circa cm 70x84x225, dimensionati per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3 incernierata al loculo. Nella realizzazione sono comprese le seguenti lavorazioni: - scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed il relativo onere di conferimento; - fondazione a platea dello spessore di cm 30 in calcestruzzo cementizio RcK 20, armata con rete elettrosaldata doppia del diametro di mm 8 a maglia da cm 20x20; - pareti prefabbricate in cav dello spessore cm 10, per il rivestimento delle due testate del colombario; - pensiline di copertura frontale, prefabbricate in c.a.v. con della lunghezza di cm 65, con inclinazione sull'orizzonte non inferiore a 13° al fine di facilitare l'introduzione del feretro, munite di gocciolatoio, compresa la rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento; - solaio di completamento dello spessore di cm 5 in calcestruzzo cementizio Rck 20 realizzato in opera, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15; - impermeabilizzazione del solaio di copertura e delle pensiline con stesa di prodotto impermeabilizzante bicomponente quale Mapelastac o Elastic o simili; - stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni; - tinteggiatura di tutte le parti a vista del colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni del colore indicato dalla DL, previa una mano di aggrappante acrilico per superfici murali; - lastra di chiusura in marmo dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, eseguita in "granito tipo Rosa Beta" e fissata alla struttura con borchie metalliche. Il tutto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente. Prezzo d'applicazione a (settecentoottanta/00)	cad	Euro 780,00
Lav005	LASTRA DI CHIUSURA LOCULO IN GRANITO ROSA BETA Prezzo per la fornitura e posa in opera di lastre di chiusura del loculo in "granito Rosa Beta" dello spessore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati,		

**AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO DI SILI'
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -**

E L E N C O D E I P R E Z Z I U N I T A R I			
Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
	completa delle borchie metalliche per il fissaggio. In opera con le medesime caratteristiche di finitura e dimensionali delle lastre previste per la batteria di loculi in progetto.		
	Prezzo d'applicazione a (centotrentacinque/00)	cad	Euro 135,00
Lav009	POZZETTO IN CLS VIBRATO 60x60x60 COPERTINA IN CLS ARMATO Pozzeto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato senza sifone ma completo di copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita lo scavo, il rinterro, l'eventuale sottofondo o rinfilanco in calcestruzzo; valutato per ciascun pozzetto posto in opera e per le dimensioni interne di cm 60x60x60, con copertina prefabbricata in cls armato da 70x70x10 cm.		
	Prezzo d'applicazione a (cinquecentocinquanta/00)	cad	Euro 550,00
Lav010	IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Prezzo per la realizzazione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche dalla pavimentazione dell'ampliamento verso l'esterno, costituita dalle seguenti opere: - numero due pozzetti con griglia per la raccolta delle acque meteoriche, realizzate nel marciapiede prospiciente i loculi; - numero un pozzetto con coperchio cieco per la predisposizione della linea di raccolta nel futuro ampliamento della batteria di loculi; - realizzazione della tubazione di raccolta e collegamento tra i pozzetti e della tubazione di scarico verso l'esterno. Il tutto in opera compresi gli scavi, le demolizioni necessarie, lo smaltimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.		
	Prezzo d'applicazione a (millecento/00)	corpo	Euro 1'100,00
Lav011	SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO Sistemazione e livellamento dell'area interessata dall'intervento, secondo una livelletta a pendenza unica dal muro di recinzione esistente verso la recinzione dell'ampliamento, compreso il ricarico del materiale inerte necessario, lo spandimento del materiale rimosso dai punti più alti ed il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.		
	Prezzo d'applicazione a (cinquecentocinquanta/00)	corpo	Euro 550,00
			Pagina n° 2

- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

Pagina n° 3