Comune di Oristano **Provincia di Oristano**

MESSA A NORMA DI ALCUNE ZONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA THARROS.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il Progetto è stato redatto dall'Ing. Filippo Uras e comportava opere per un importo complessivo pari a €. 83.000,00 così suddiviso:

-lavori edili (tribuna coperta) € 32.009,85
-Illuminazione d'emergenza € 25.848,19

- oneri per la sicurezza € 1.000,00
- IVA sui lavori ed oneri sicurezza 10% € 5.885,80
- Incentivi € 1.177,16
- onorari e spese progettazione edile € 8.500,00
- onorari e spese progettazione impianti € 4.400,00
- cassa previdenziale onorari 4% € 516,00
- fondo accordi bonari € 1.765,75
- Imprevisti € 1.897,25

Totale somma a disposizione Amm.e € 24.141,96

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 83.000,00

Il presente progetto è stato approvato con determina dirigenziale in data 09.07.2019 n. 767.

I lavori sono stati appaltati separatamente a 2 ditte differenti con 2 contratti di appalto:

Lavori Edili:

CIG: [Z9228A5E83]; CUP: [H12J19000040009];

IMPRESA: PROGETTO CLIMA SRL - SS 131 KM 100 ZONA PIP, 09070,

SIAMAGGIORE (OR) – P.I. 01144720958

CONTRATTO: in data 31.07.2019 det. N. 865

IMPORTO DEI LAVORI: € 32.009,85 per lavori + € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso oltre IVA;

Lavori Illuminazione emergenza:

CIG: [ZF8296B69A]; CUP: [H12J19000040009];

IMPRESA: PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL - VIA GINEVRA SNC , 09170, ORISTANO. P.I. 01168740957 - CF PNNLSN72E03G113R

CONTRATTO: in data 26.08.2019 det. N. 979

IMPORTO DEI LAVORI: € 18.085,98 per lavori + € 500,00 per oneri non soggetti a ribasso oltre IVA;

A seguito di alcune richieste della C.C.V.L.P.S. il totale dei lavori veniva aumentato secondo il seguente prospetto:

Lavori Edili:

Totale lavori eseguiti	€. 34856.11
Totale lavori previsti in progetto	€. 32009.85

Lavori Illuminazione emergenza:

Totale lavori eseguiti	€. 19485.38
Totale lavori previsti in progetto	€. 18085.98

L'Amministrazione prendeva atto dei necessari nuovi lavori e vista l'esiguità dei discostamenti si decideva di tener conto dei maggiori importi con una perizia di assestamento in conto finale.

Si allegano alla presente relazione i libretti misure, i registri di contabilità, i sommari dei registri contabilità ed i S.A.L. che tengono conto dei nuovi importi dei lavori.

Durante il corso dei lavori vennero emessi n. 2 SAL, uno per lavori edili ed uno per lavori illuminazione di emergenza.

STATO FINALE

Il presente stato finale ammonta rispettivamente:

Lavori Edili: €. 34.856,11 + €. 1.000,00 per oneri non soggetti e ribasso.
Da cui detraendo €. 30.680,00 pagati col SAL secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa pari a **€. 5.176,11.** = € 5693,73 IVA COMP.

Lavori Illuminazione emergenza: €. 19.485,38 + €. 500,00 per oneri non soggetti e ribasso.
Da cui detraendo €. 16.600,00 pagati col SAL secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa pari a **€. 3.385,38.** = € 3723,92 IVA COMP.

Le Imprese hanno vistato il Registro di contabilità senza apporre riserva alcuna.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Filippo Uras, libero professionista in Oristano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 57.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Filippo Uras