COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
P.ZZA ELEONORA - ORISTANO

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEI CIMITERI SAN PIETRO IN ORISTANO, DI SILì E NURAXINIEDDU

IMPRESA: QUATTRO P SRL.
SS. 131 KM 100 ZONA IND.LE - SIAMAGGIORE (OR)

CONTRATTO: del 22-06-2021 numero 95 di Repertorio, registrato in
in data - - al numero Serie

STATO FINALE DEI LAVORI

Importo del progetto	Euro	62052.72
Importo dei lavori a base d'asta	Euro	75501.25
Variazione d'asta del -30.130 %	Euro	-22748.53
Importo di contratto	Euro	52752.72
Oneri sicurazza non soggetti a ribasso	Euro	1498.75
Fondi a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA su lavori ed oneri, al 10%		7700.00
Contributo AVCP		30.00
Incertivo-art. 113 D.Lg 50/16		1540.00
Imprevisti, a disposizione		30.00
		0.00
		0.00
		0.00
Somma complessiva impegnata	Euro	62052.72

Data di consegna dei lavori: 24-05-2021

Data di inizio dei lavori: 24-05-2021

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori: 21-08-2021

I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni: ____

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è in data: ___/___/_____

Giorni impiegati in più: ____

Giorni impiegati in meno: ____

S T A T O D' A V A N Z A M E N T O D E I L A V O R I

N°	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	Lav001	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI TIPO SP. FINO A cm 30 Demolizione a sezione obbligata o apertura in breccia, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripiani, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innafiamento ed il carico di materiali su automezzo, il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; per strutture in muratura comunque eseguite (pietrame, mattoni, blocchi, etc.), compresa la presenza di pilastri in calcestruzzo cementizio armato, di qualsiasi forma e dimensione.				
		Totale articolo Lav001	mq	5,000	85,00	425,00
2	Lav002	RECINZIONE PREFABRICATA IN CLS VIBROCOMPRESSO H=2,50 m Prezzo per la realizzazione di metri lineari 1,00 di recinzione dell'altezza di m 2,50, eseguita con pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso e pilastri dello stesso materiale; compresa la realizzazione delle opere in fondazione (plinti e cordoli in calcestruzzo cementizio opportunamente armato), la realizzazione di due pilastri in calcestruzzo cementizio armato per il contenimento della muratura esistente alle due estremità, scavi, getti, casserature, opere provvisionali di sostegno e protezione, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.				
		Totale articolo Lav002	m	15,000	130,00	1'950,00
3	Lav003	LOCULO PREFABBRICATO IN BATTERIA DA TRE FILE SOVRAPPOSTE Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre file sovrapposte cadauna del tipo monoblocco prefabbricati portanti con dimensioni interne di circa cm 70x84x225, dimensionati per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3 incernierata al loculo. Nella realizzazione sono comprese le seguenti lavorazioni: - scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed il relativo onere di conferimento; - fondazione a platea dello spessore di cm 30 in calcestruzzo cementizio RcK 20, armata con rete elettrosaldata doppia del diametro di mm 8 a maglia da cm 20x20; - pareti prefabbricate in cav dello spessore cm 10, per il rivestimento delle due testate del colombario;				
					A riportare:	2'375,00

Il Direttore Lavori: Massimo Pinna

COMUNE DI ORISTANO - IV SETTORE LL.PP. -

N°	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
					Riporto:	2'375,00
		- pensiline di copertura frontale, prefabbricate in c.a.v. con della lunghezza di cm 65, con inclinazione sull'orizzonte non inferiore a 13° al fine di facilitare l'introduzione del feretro, munite di gocciolatoio, compresa la rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento; - solaio di completamento dello spessore di cm 5 in calcestruzzo cementizio Rck 20 realizzato in opera, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 a maglia da cm 15x15; - impermeabilizzazione del solaio di copertura e delle pensiline con stesa di prodotto impermeabilizzante bicomponente quale Mapelastic o Elastic o simili; - stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni; - tinteggiatura di tutte le parti a vista del colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni del colore indicato dalla DL, previa una mano di aggrappante acrilico per superfici murali; - lastra di chiusura in marmo dello spesore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, eseguita in "Biancone di Orosei" e fissata alla struttura con borchie metalliche. Il tutto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente.				
		Totale articolo Lav003	cad	93,000	680,00	63'240,00
4	Lav004	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZO ARMATO Prezzo per la realizzazione di mq 1,00 di camminamento stradale eseguito mediante la realizzazione di un massetto in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 12 armato con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata del diametro di mm 6 a maglia quadra da cm 20x20. In opera compreso lo scavo ed il livellamento del terreno di posa, lo spargimento di uno strato di materiale inerte, il getto, le casserature laterali, lo spianamento superficiale e la sagomatura con le opportune pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
		Totale articolo Lav004	mq	160,000	23,00	3'680,00
5	Lav005	PLATEA PER BATTERIA DI LOCULI Prezzo per la realizzazione di platea per batteria di loculi, eseguita in calcestruzzo cementizio a resistenza Rck 20 dello spessore di cm 30 con armatura metallica, consistente nelle seguenti lavorazioni:				
					A riportare:	69'295,00

STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI

N°	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
					Riporto:	69'295,00
		- scavo per il livellamento della fondazione eseguito con mezzi meccanici, compreso l'onere del carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed il relativo onere di conferimento; - casserature laterali di contenimento eseguite in legno o con pannelli metallici, compreso il disarmo; - armatura metallica eseguita con doppio foglio di rete elettrosaldata del diametro di mm 8 a maglia da cm 20x20; - getto del calcestruzzo cementizio entro il vano dello scavo, compreso il livellamento della superficie superiore del getto, per consentire la successiva posa dei loculi prefabbricati.				
		Totale articolo Lav005	mq	66,250	65,00	4'306,25
6	Lav006	LASTRA DI CHIUSURA LOCULO IN BIANCONE DI OROSEI Prezzo per la fornitura e posa in opera di lastre di chiusura del loculo in "Biancone di Orosei" dello spesore di cm 2 levigata nella faccia a vista con gli spigoli bisellati, completa delle borchie metalliche per il fissaggio. In opera con le medesime caratteristiche di finitura e dimensionali delle lastre previste per la batteria di loculi in progetto.				
		Totale articolo Lav006	cad	20,000	95,00	1'900,00
		TOTALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25-06-2021			Euro	75'501,25
		VARIAZIONE D'ASTA DEL -30.130 %			Euro	- 22'748,53
		RESTANO I LAVORI AL NETTO			Euro	52'752,72
		Sommano i pagamenti emessi			Euro	0,00
		Risulta il credito dell'impresa per i lavori			Euro	52'752,72
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	1'498,75
		Risulta il credito dell'impresa			Euro	54'251,47

cinquantaquattromiladuecentocinquantuno/47

ORISTANO , lì 25-06-2021

Il Direttore Lavori: Massimo Pinna

L'Impresa: Quattro S.r.l. Peddio Prefabbricati

Il Responsabile del Procedimento:

COMUNE DI ORISTANO - IV SETTORE LL.PP. -