



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 1467/2021

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**REGISTRO GENERALE N° 294 DEL 15/03/2021**

Settore sviluppo del territorio  
Servizio urbanistica e pianificazione territoriale

**Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO". - CUP: H11H17000070003. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1258 del 29/10/2018 si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo del "*Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano*", redatto dal RTP con capogruppo la SCE Project srl, dell'importo totale per lavori di € 2.840.392,77 di cui € 2.814.994,28 per lavori soggetti a ribasso ed € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 1.235.522,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1383 del 29/11/2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara aperta inerente i lavori in oggetto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1275 del 31/10/2018 si è provveduto a nominare l'ing. Michele Scanu, dipendente del comune di Oristano, Direttore dei Lavori per la realizzazione dei suddetti lavori;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 411 del 23/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo con le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Carlo



## COMUNE DI ORISTANO

---

Piras;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 381 del 17/04/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo e tenuta della contabilità dei lavori all'ing. Francesco Contini;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 345 del 04/04/2019 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la gara d'appalto inerente i lavori per la realizzazione del "*Centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano*" al Consorzio stabile MEDIL S.C.A.R.L. con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, con un ribasso percentuale del 14,769%, per un importo di € 2.399.247,77 oltre ad € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più € 242.464,63 per Iva al 10%;
- che con verbale del 17/04/2019 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza al Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L, aggiudicatario dell'appalto;
- che con contratto d'appalto rep. n. 06 del 13/06/2019 è stato affidato l'appalto per la realizzazione del "*Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano*" al Consorzio Stabile MEDIL S.C.A.R.L.
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1462 del 04/12/2019 è stata approvata la variante migliorativa proposta dall'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 8 c. 8 del DM n. 49/2018, dal quale è risultato un minore importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,769%, pari a € 10.227,70 e, pertanto, tale somma è stata ripartita in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice come stabilito dall'art. 42.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 851 del 24/07/2021 è stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che ha interessato la modifica ai dimensionamenti esecutivi ed in parte ai metodi costruttivi previsti in progetto nonché le modifiche non sostanziali dovute a lavorazioni che si sono rese necessarie nel corso dell'avanzamento dei lavori, dalla quale è risultato un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,769%, pari a € 2.718.841,93 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l'IVA;
- che in data 03/08/2020 l'impresa appaltatrice ha modificato il proprio assetto societario passando da Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) a Società Consortile per Azioni (S.c.p.A.), lasciando inalterata la continuità dei rapporti giuridici in corso (giusto Verbale di Assemblea del 03/08/2020 redatto dal notaio Gerardo Santomauro, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino - Repertorio n. 9620 - Raccolta 7448 - Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 04/08/2020 al n. 5393 - Serie 1T)

**Considerato** che è stato necessario redigere una nuova variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per



## COMUNE DI ORISTANO

---

l'integrazione alle lavorazioni di demolizione nel muro di sostegno esistente al servizio del sottopasso ferroviario, per realizzare il necessario varco, secondo le prescrizioni di RFI oltre che interventi finalizzati a migliorare la durabilità delle strutture in cemento armato;

**Considerato** che la redazione della perizia ha comportato la necessità di concordare n. 16 (sedici) nuovi prezzi non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 14,769%, desunti in base a nuove analisi dei prezzi;

**VISTA** la proposta di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presentata dal direttore lavori e firmata dall'impresa appaltatrice Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A., composta dai seguenti elaborati:

1. RLZ\_PZ2 - Relazione illustrativa
2. CME\_PZ2 - Computo metrico estimativo
3. APR\_PZ2 - Analisi nuovi prezzi
4. QRF\_PZ2 - Quadro di raffronto
5. QEC\_PZ2 - Quadro economico
6. INC\_PZ2 - Incidenza percentuale lavori a corpo
7. SAS\_PZ2 - Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
8. Varco\_RFI\_PI - Piano delle indagini
9. Varco\_RFI\_RC - Relazione di calcolo
10. Varco\_RFI\_IRC - Integrazione relazione di calcolo
11. Varco\_RFI\_TAV\_01 - Tavola grafica portale 1/2
12. Varco\_RFI\_TAV\_02 - Tavola grafica portale 2/2
13. PSC\_PER.02 - Integrazione del PSC
14. PSC\_PER.02\_ALL\_01 - Integrazione costi della sicurezza

### VISTI

- il parere favorevole sul progetto redatto da Tecnolav e l'autorizzazione all'apertura del varco espressi da R.F.I. S.p.A. con nota prot. n. 61078 del 27/10/2020 e nota prot. n. 64136 del 11/11/2020;
- il verbale di verifica tecnica datato 12/03/2021 redatto dal RUP, in contraddittorio con il direttore lavori, al termine del quale esprime il parere favorevole alla variante in corso d'opera dei lavori in oggetto;

**VALUTATO** che dal quadro comparativo di raffronto allegato alla variante risulta un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,769%, pari a 2.749.763,54 oltre a € 47.003,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 5.113,86 per Economia da Perizia Migliorativa per un totale complessivo di € 2.801.880,64 e un incremento netto contrattuale di € 83.038,71 pari ad un aumento contrattuale del 3,42% del valore iniziale del contratto;



## COMUNE DI ORISTANO

**ACCERTATO** che la variante proposta non muta la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto;

**RILEVATO** che la perizia in oggetto non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale, dell'importo complessivo di € 4.075.915,35, in quanto per la stessa viene utilizzata una quota della voce imprevisti secondo la rimodulazione del Quadro Economico così sotto indicata:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (IMPORTI IN €)</b>   |                     |
|--|---------------------|
| A) Importo per l'esecuzione dei lavori   |                     |
| A1.1 Importo lordo dei lavori di perizia   | 3.252.586,13        |
| A1.2 Sconto impresa da Perizia Migliorativa  | -14.338,01          |
| A1.3 Sconto impresa da Perizia Migliorativa  | -12.000,00          |
| A1 IMPORTO COMPLESSIVO LORDO   | € 3.226.248,12      |
| A2.1 A detrarre il ribasso contrattuale di € 14,769%   | -476.484,58         |
| Restano al netto del ribasso d'asta  | 2.749.763,54        |
| A3 Economia da Perizia Migliorativa  | 5.113,86            |
| A4 Oneri della Sicurezza da PSC- aggiornamento   | 31.517,54           |
| A5 Oneri della Sicurezza causa COVID-19 - 10 mesi  | 15.485,70           |
| <b>Totale importo lavori , oneri della sicurezza, economie</b>                                 | <b>2.801.880,64</b> |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante  |                     |
| IVA sui lavori (10%)   | 280.188,06          |
| Saldo spese tecniche progettazione preliminare precedente finanziamento (compresi IVA e oneri) | 94.082,79           |
| Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza (compresi IVA e oneri)                  | 288.123,65          |
| Spese Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri compresi)               | 29.739,53           |
| Spese Direttore Operativo (IVA e oneri compresi)   | 23.672,48           |
| Spese tecniche collaudo in corso d'opera (compresi IVA e oneri)                                | 24.964,57           |
| Fondo accordi bonari   | 50.000,00           |
| Spese per indagini geologiche e laboratorio (compresi IVA e oneri)                             | 40.628,44           |
| Spese tecniche geologo (compresi IVA e oneri)  | 31.110,00           |
| Spese per allacci energia, ecc.  | 4.623,14            |
| Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                    | 56.807,86           |
| Spese per verifica progetto esecutivo (compresi IVA e oneri)                                   | 16.430,96           |



## COMUNE DI ORISTANO

|  |                     |
|--|---------------------|
| Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza                               | 600,00              |
| Spese sostenute per concorso di progettazione e altro                      | 103.230,03          |
| Spese affiancamento gestione procedura di gara                             | 16.470,00           |
| Spese per commissione di gara  | 3.255,00            |
| Incarico calcoli strutturali per apertura varco sottopasso                 | 29.476,76           |
| Indagini per apertura varco sottopasso                                     | 3.112,17            |
| Spese notarili per acquisizione area                                       | 5.334,39            |
| Spese tecniche per accatastamento (compresi IVA e oneri)                   | 5.000,00            |
| Somme residue dal ribasso d'asta   | 133.705,92          |
| Economie derivanti da variante migliorativa (art. 8, c. 8, del DM 49/2018) | 5.625,24            |
| Imprevisti   | 27.853,72           |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>1.274.034,71</b> |
| <b>Totale A+B</b>  | <b>4.075.915,35</b> |

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi dal quale risulta un aumento contrattuale del 3,42% del valore iniziale del contratto pari ad € 83.038,71, più IVA, con il quale il Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A. di Benevento, appaltatore dell'opera, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori previsti nella variante proposta alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto stipulato in data 13/06/2019 rep. n. 6 agli stessi prezzi in esso previsti oltre a quelli che si concordano con la presente variante;

### **DATO ATTO:**

- che con verbale del 17/04/2019 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza e gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 285 (duecentottantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista per il giorno 27/01/2020;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 66 del 23/01/2020 è stata concessa una proroga di 90 giorni al termine previsto nel contratto Rep. n. 6 del 13/06/2019 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 26/04/2020;
- che i lavori sono stati sospesi, su richiesta della stessa impresa appaltatrice a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in data 13/03/2020 e ripresi in data 11/05/2020, secondo il verbale di ripresa lavori in pari data, per un totale di 59 giorni, pertanto la nuova scadenza veniva a cadere il giorno 24/06/2020;
- che ulteriori 90 giorni di proroga sono stati concessi con l'approvazione della variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., firmata dall'impresa appaltatrice in data



## COMUNE DI ORISTANO

---

10/06/2020, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 851 del 24/07/2020 e sottoscritta in data 27/07/2020 rep. n. 93, pertanto la fine lavori scadeva in data 22/09/2020;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1209 del 15/10/2020 è stata concessa una ulteriore proroga di 91 giorni al termine previsto nel contratto Rep. n. 6 del 13/06/2019 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 22/12/2020;

### **CONSIDERATO:**

- che con nota prot. n. 72343 del 22/12/2020 il Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A. ha richiesto una proroga di 35 giorni a causa dei ritardi negli approvvigionamenti causati dall'emergenza pandemica in atto oltre che per condizioni meteo avverse nei mesi di novembre e dicembre 2020;
- che con l'approvazione della presente variante in corso d'opera vengono concessi ulteriori 90 per l'esecuzione dei lavori in essa previsti;

### **RITENUTO** quindi:

- di approvare per le motivazioni in essa contenute la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori;
- di concedere una ulteriore proroga dei lavori come richiesto dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 72343 del 22/12/2020 oltre che concedere ulteriori 90 giorni per la realizzazione dei lavori della presente variante;

### **VISTI:**

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Il DM 07/03/2018 n. 49

**Richiamati** gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

**Richiamata** la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Richiamato** il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**Richiamato** il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

**Richiamato** il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2020.

**Visto** il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

**Visto** il comma 3 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

**Visto** il comma 5 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti non possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato ai fondi pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a



## COMUNE DI ORISTANO

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

**Dato atto** che la presente spesa rientra tra le spese di cui alla suindicata lettera b)

**Ravvisata** la necessità di procedere con la massima urgenza in quanto i lavori sono in corso di esecuzione;

**Preso atto** della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di conflitto di interesse;

### DETERMINA

- 1) di approvare la variante in corso d'opera presentata dal direttore lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l'integrazione alle lavorazioni di demolizione nel muro di sostegno esistente al servizio del sottopasso ferroviario, per realizzare il necessario varco, secondo le prescrizioni di RFI oltre che interventi finalizzati a migliorare la durabilità delle strutture in cemento armato, dell'importo in aumento di € 83.038,71 più IVA;
- 2) di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi relativi alla variante in oggetto e non previsti nel progetto esecutivo approvato;
- 3) di approvare l'aggiornamento del Quadro Economico dell'opera venutosi a determinare con l'approvazione della variante in oggetto e di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (IMPORTI IN €)          |              |
|--|--------------|
| A) Importo per l'esecuzione dei lavori               |              |
| A1.1 Importo lordo dei lavori di perizia             | 3.252.586,13 |
| A1.2 Sconto impresa da Perizia Migliorativa          | -14.338,01   |
| A1.3 Sconto impresa da Perizia Migliorativa          | -12.000,00   |
|  | €            |
| A1 IMPORTO COMPLESSIVO LORDO                         | 3.226.248,12 |
| A2.1 A detrarre il ribasso contrattuale di € 14,769% | -476.484,58  |
| Restano al netto del ribasso d'asta                  | 2.749.763,54 |
| A3 Economia da Perizia Migliorativa                  | 5.113,86     |
| A4 Oneri della Sicurezza da PSC- aggiornamento       | 31.517,54    |



## COMUNE DI ORISTANO

|  |                     |
|--|---------------------|
| A5 Oneri della Sicurezza causa COVID-19 - 10 mesi  | 15.485,70           |
| <b>Totale importo lavori , oneri della sicurezza, economie</b>                                 | <b>2.801.880,64</b> |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante  |                     |
| IVA sui lavori (10%)   | 280.188,06          |
| Saldo spese tecniche progettazione preliminare precedente finanziamento (compresi IVA e oneri) | 94.082,79           |
| Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza (compresi IVA e oneri)                  | 288.123,65          |
| Spese Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri compresi)               | 29.739,53           |
| Spese Direttore Operativo (IVA e oneri compresi)   | 23.672,48           |
| Spese tecniche collaudo in corso d'opera (compresi IVA e oneri)                                | 24.964,57           |
| Fondo accordi bonari   | 50.000,00           |
| Spese per indagini geologiche e laboratorio (compresi IVA e oneri)                             | 40.628,44           |
| Spese tecniche geologo (compresi IVA e oneri)  | 31.110,00           |
| Spese per allacci energia, ecc.  | 4.623,14            |
| Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)                                    | 56.807,86           |
| Spese per verifica progetto esecutivo (compresi IVA e oneri)                                   | 16.430,96           |
| Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza   | 600,00              |
| Spese sostenute per concorso di progettazione e altro  | 103.230,03          |
| Spese affiancamento gestione procedura di gara   | 16.470,00           |
| Spese per commissione di gara  | 3.255,00            |
| Incarico calcoli strutturali per apertura varco sottopasso                                     | 29.476,76           |
| Indagini per apertura varco sottopasso   | 3.112,17            |
| Spese notarili per acquisizione area   | 5.334,39            |
| Spese tecniche per accatastamento (compresi IVA e oneri)                                       | 5.000,00            |
| Somme residue dal ribasso d'asta   | 133.705,92          |
| Economie derivanti da variante migliorativa (art. 8, c. 8, del DM 49/2018)                     | 5.625,24            |
| Imprevisti   | 27.853,72           |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>1.274.034,71</b> |
| <b>Totale A+B</b>  | <b>4.075.915,35</b> |

4) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di ulteriori giorni 35 al termine previsto nel contratto Rep. n. 6 del 13/06/2019, richiesta dall'Impresa Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A., oltre agli ulteriori 90 giorni necessari per la realizzazione dei lavori della presente variante;



## COMUNE DI ORISTANO

- 5) di autorizzare la ditta aggiudicataria all'esecuzione della variante il cui atto di sottomissione verrà scritto a repertorio in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso;
- 6) di impegnare allo scopo la somma di € 83.038,71, più IVA al 10%, per un totale complessivo di **€ 91.342,58** a favore della ditta Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A. con sede in Benevento via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, per far fronte alla perizia in oggetto;
- 7) di dare atto che la spesa è imputata come segue :

| Miss  | Prog | Tit. | Macroa<br>gg. | Esercizi<br>o | cap/art                       | Importo        | codice piano conti<br>finanziario |        |
|---|------|------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
|   |      |      |               |               |                               |                | IV° liv.                          | V° liv |
|   |      |      | 202           | 2021          | 8029                          | €<br>91.342,58 | 2.02.01.09.0<br>00                | 999    |
| <b>( solo fino<br/>all'approvazione del<br/>bilancio )<br/>Frazionabile in<br/>dodicesimi</b> |      |      |               | <b>SI</b>     |                               |                |                                   |        |
|   |      |      |               | <b>NO</b>     | <b>Art. 163 c. 5 lett. a)</b> |                |                                   |        |
|   |      |      |               |               | <b>Art. 163 c. 5 lett. b)</b> | <b>X</b>       |                                   |        |
|   |      |      |               |               | <b>Art. 163 c. 5 lett. c)</b> |                |                                   |        |

- 8) di dare che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

| ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE |             | ESERCIZIO DI PAGAMENTO |             |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 2021                     | € 91.342,58 | 2021                   | € 91.342,58 |

- 9) di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- 10) di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è 7704314908
- 11) di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
- 12) di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra,



## COMUNE DI ORISTANO

---

comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

13) Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

14) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

### **L'istruttore**

FODDI ANNA LUIGIA

**Sottoscritta dal Dirigente  
PINNA GIUSEPPE**



**con firma digitale**

**SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE**

**RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO**

| OGGETTO OPERA/<br>INTERVENTO :                           |                            | N. ID     | NUOVO ID DA<br>ISTITUIRE                                    | DESCRIZIONE NUOVO ID   |                        |                            |
|--|----------------------------|-----------|---|--|------------------------|----------------------------|
| EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :                            |                            |           |   |  |                        |                            |
| RIEPILOGO<br>QUADRO<br>ECONOMICO:                        | TOTALE<br>OPERA<br>€ _____ |           | 1-COME DA PROG.<br>APPROVATO –<br><br>2-SENZA<br>PROGETTO - | SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE<br>ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI<br>SINGOLO ID : |                        |                            |
| VOCI QUADRO<br>ECONOMICO                                 | €                          | CAP _____ | FINANZIATO A<br>1/2 _____<br>-                              | N. ID  | ID DA<br>ISTITUIR<br>E | DENOMINAZION<br>E NUOVO ID |
| 1  | €                          |           |   |  |                        |                            |
| 2  | €                          |           |   |  |                        |                            |
| 3  | €                          |           |   |  |                        |                            |
| 4  | €                          |           |   |  |                        |                            |
|  |                            |           |   |  |                        |                            |
| <b>INTERVENTO<br/>STRAORDINARIO<br/>LAVORI PUBBLICI:</b> | €                          |           |   |  |                        |                            |
|  |                            |           |   |  |                        |                            |
| Altre tipologie di<br>opere/interventi                   | €                          |           |   |  |                        |                            |

| Informazioni aggiuntive                                     | Gruppo               | Categoria            | C.D.C.               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Riferimenti ai Centri di Costo                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore |                      |                      | <input type="text"/> |
| Autorizzazione variazione stanziamento CDC                  |                      |                      | <input type="text"/> |