



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 840/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 119 DEL 22/02/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio ambiente

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, ACCESSIBILITÀ E CENTRO SERVIZI DEL PARCO DI VIA SOLFERINO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - ORISTANO EST" CONCESSIONE PROROGA- CUP: H19D17000110001 - CIG: 75930417A6

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 05/05/2020 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

- il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del Dup;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/05/2019 e relative variazioni;



COMUNE DI ORISTANO

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: “*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 Del 21/01/2021.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza approvato con delibera della G.C. n. 37 del 15/03/2021;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014, aggiornate dalle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, General Protection Regulation entrato in vigore il recente 25 maggio 2018;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Richiamate:



COMUNE DI ORISTANO

- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1209 del 28.09.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il Progetto definitivo-esecutivo, "Riqualificazione, accessibilità e centro servizi del Parco di via Solferino - 1^ Stralcio funzionale" redatto dall'RTP denominato "Atena/Piras/Sardella/Fai/Porcu/Grussu, dell'importo complessivo di € 750.000,00# di cui € 565.500,00#, per lavori soggetti a ribasso ed € 11.400,00#, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 173.100,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 926 del 03/08/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1259 del 29/10/2018 con la quale è stato nominato Direttore dei lavori per la "Riqualificazione, accessibilità e centro servizi del Parco di via Solferino - 1^ Stralcio funzionale" il Dott. Ing. Stefano Lochi, dipendente dell'Amministrazione presso il Settore Lavori Pubblici;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1555 del 24/12/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la gara d'appalto dei lavori in oggetto, alla ditta PR.IN.EL.ID. di Mura Valerio sas con sede a Settimo San Pietro, in via Garibaldi n. 105, P.I. 01712980927 con un ribasso percentuale del 22,98%, per un importo di € 435.548,10 oltre ad € 11.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più € 43.555,81 per Iva al 10%;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n.652 del 16.06.2020, con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'ing. GianLuigi Porcu, in sostituzione dell'ing. Stefano Lochi;

Visto il relativo Contratto Rep. n. 108 stipulato in data 06/10/2020;

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal direttore lavori ing. GianLuigi Porcu in data 06/11/2020, da cui si evince che gli stessi dovevano essere ultimati entro il termine di 430 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista entro il giorno 08/01/2022;

Vista la La determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 944 del 28/09/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante e concessa una proroga di ulteriori 45 giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori, differita alla data del 22/02/2022;

VISTA la nota del 08/02/2022, acquisita agli atti del Comune di Oristano con prot. n.8160, con la quale l'impresa appaltatrice PRINELID ha chiesto una proroga di 100 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a causa delle



COMUNE DI ORISTANO

condizioni meteo avverse che hanno investito il territorio nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 e a causa di contagi da Covid-19 contratti dall'impresa;

VISTA la nota del 18/02/2022 con la quale il direttore dei lavori ing. GianLuigi Porcu, ha comunicato, su apposita istanza da parte del RUP arch. Stefania Melis del 18/02/2022, che le circostanze evidenziate dall'impresa nella richiesta di proroga possono ritenersi giustificate, pertanto, esprime parere favorevole a una proroga di n. 100 (cento) giorni del termine contrattuale;

RITENUTO giusto e congruo concedere la proroga di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi sul termine contrattuale e di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori cadrà il giorno 02/06/2022;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di giorni 100 (cento) al termine previsto nel contratto Rep. n. 108/2020, richiesta dall'Impresa appaltatrice PRINELID, di Mura Valerio sas con sede a Settimo San Pietro, in via Garibaldi n. 105, P.I. 01712980927, per la realizzazione dei lavori relativi al **RIQUALIFICAZIONE, ACCESSIBILITÀ E CENTRO SERVIZI DEL PARCO DI VIA SOLFERINO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - ORISTANO EST**;

2) di stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno **02/06/2022**;

3) di trasmettere copia del presente atto amministrativo all'impresa suddetta e al Direttore dei Lavori;

4) di dare atto che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale